



EMBAJADA DE VENEZUELA - LUIS MARIA CAMPOS 170 - C.A.B.A.
INFORME SEMANAL 01 - PERÍODO DEL 18/10 AL 23/10

TAREAS REALIZADAS EN LA SEMANA



PISO 3 : °ARMADO ESTRUCTURA TABIQUERIA PLACA ROCA YESO + EMPLACADO PRIMERA CARA.INSTALACIONES s/LOSA



PISO 8: ARMADO ESTRUCTURA TABIQUERIA PLACA ROCA YESO (DE PISO A LOSA SUPERIOR).



PISO 9: ARMADO ESTRUCTURA TABIQUERIA PLACA ROCA YESO + EMPLACADO PRIMERA CARA.



PISOS 3, 8 Y 10: CORTE PARA RETIRO DE MARCOS EXISTENTES .



PISOS 3 Y 8:TENDIDO DE INSTALACION ILUMINACION Y TABIQUES DIVISORIOS INTERNOS



P.BAJA:PROTECCIONES DE REVESTIMIENTOS DE ASCENSORES.



PISOS GENERALES: SEÑALIZACION Y ARMADO TABLERO DE OBRA EN CADA PISO A INTERVENIR.

TAREAS A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA

- A. COLGADO UNIDADES EVAPORADORAS AIRE ACONDICIONADO EN PISOS 3, 8, 9 Y 10.
- B. CONTINUACION TABIQUERIA PLACA ROCA YESO.
- C. DEMOLICION MARCOS DE PUERTAS HALLES ASCENSORES
- D. TENDIDO CAÑERIAS Y BOCAS DE ILUMINACION.