

EMBAJADA DE VENEZUELA - LUIS MARIA CAMPOS 170 - C.A.B.A.
INFORME SEMANAL 03 - PERÍODO DEL 01/11 AL 06/11

TAREAS REALIZADAS EN LA SEMANA



TENDIDO CAÑERÍA PUESTOS DE TRABAJO + AMURADO Y TAPADO
PISO 03



COMIENZO AJUSTES CIELORRASO PISO 03



ACOPIO DE CONDUCTOS PISO 03



PICADO CANALIZACIONES PISO 07



ARMADO Y EMPLACADO UNA CARA PISO 07



TENDIDO CAÑERÍA PUESTOS DE TRABAJO + AMURADO Y TAPADO
PISO 08



PISO 08:
TENDIDO CAÑERÍA DETECCIÓN INCENDIO



RECUADRO VANO PISO 10



DEMOLICION Y RECUADRO BAÑO PISO 09



RECUADRO VANO PUERTA HALL Y ESQUINA POR DEMOLICION VENTANA EXISTENTE. PISO 10



REPLANTEO DEFINITIVO PUESTOS DE TRABAJO EN LOS 5 PISOS A INTERVENIR



RETIRO ESCOMBROS

TAREAS A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA

CONTINUACION AJUSTES CIELORRASO DURLOCK
CONTINUACION TABIQUERIA DURLOCK
COMIENZO COLGADO CONDUCTOS AA.
INST. ELE PUESTOS DE TRABAJO.
CANALIZACIONES POR PISO