


EMBAJADA DE VENEZUELA - LUIS MARIA CAMPOS 170 - C.A.B.A.
INFORME SEMANAL 05 - PERÍODO DEL 15/11 AL 20/11

TAREAS REALIZADAS EN LA SEMANA




INSTALACION Y CONEXIÓN UNIDADES CONDENSADORAS PISO 10.



DRENAJES EVAPORADORAS PISOS 10-09-08-07-03



COMIENZO ESTRUCTURA DE AJUSTES DE CIELORRASO PISO 09



CABLEADO DETECCIÓN DE INCENDIO PISOS 09-08-07-03



CIERRE EN PLACA ROCA DE YESO BAÑO EMBAJADOR PISO 09



INSTALACION Y CONEXIÓN UNIDADES CONDENSADORAS PISO 09.



APERTURA PASES EN LOSAS DESDE PB HASTA PISO 10



TENDIDO DE CAÑERIA Y DESAGÜE PARA SPLIT DATA CENTER.



COLGADO DE CONDUCTOS DE AA PISO 08



ARMADO ESTRUCTURA DE AJUSTES DE CIELORRASO PISO 08



COMIENZO EMPLACADO AJUSTES DE CIELORRASO PISO 07



COMIENZO COLOCACION PORCELANATO PISO 03



ARMADO ESTRUCTURA NUEVOS DEPOSITOS PISOS 03 Y 08



COMIENZO EMPLACADO Y MASILLADO AJUSTES CIELORRASO PISO 03



COLOCACION PUERTAS DEPOSITOS PISO 03



RETIRO BOMBAS EXISTENTES PARA REPARACION E INSTALACION BOMBA NUEVA (EXISTENTE EN OBRA)



CABLEADO ILUMINACION Y COLOCACION CHICOTES PISOS 08 Y 09

TAREAS A REALIZAR EN LA PRÓXIMA SEMANA

CONTINUACION AJUSTES CIELORRASO PLACA ROCA DE YESO
CONTINUACION EMPLACADO AJUSTES CIELORRASO
CONTINUACION COLGADO CONDUCTOS AA.PISOS 9-10
INSTALACION DETECCION DE INCENDIO
OBRA CIVIL MEDIDOR
COLOCACION PORCELANATO PISO 03
INICIO TAREAS DE PREPARACION DE
SUPERFICIES A PINTAR
COMPLETAR INSTALACION SANITARIA -DRENAJES EQUIPOS AA.