

INFORME DE REUNIÓN

Nº 17

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	CONSORCIO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINA MAC IVER 225			
FECHA	Fecha 03-03-11	Inicio 09:15	Termino: 10:30	
LUGAR	Mac Iver 225, Santiago Centro			
TIPO	Reunión de Obra N°2			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Felipe Hormazabal.			
CONSORCIO	4. Álvaro Díaz 5. Felipe Hormazábal 6. Raúl Álvarez 7. Andrea Rodríguez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer avances del piso
	B.- Requerimientos generales
	C.- Demolición
	D.- Data Center

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer avances del piso					
A1	03-Mar	○ Se recorre el piso, se encuentra todo bien.	I		
B.-Requerimientos Generales					
B1	03-Mar	○ Se aprueba que puertas de servicios sean pintadas de color gris, combinable con gris de mobiliario.	R	Contract	

B2	03-Mar	Se enviara dibujo con color verde para mobiliario de kitchenette.	P	C.Mora	
B3	03-Mar	B. Consorcio agendara reunión para definir características de parrilla doble altura, la decisión debe tomarse antes de miércoles 09-03-11.	P	Andrea Rodríguez	
B4	03-Mar	- Se aprueba llegada de palillaje a viga existente en área cúpula. - Se vera en presupuesto cambios por esto.	R P	Contract Contract	
C.-Demolición					
C1	03-Mar	Se entregara presupuesto mañana por demolición de los siguientes pisos, con su respectivo informe.	P	Contract	
D.-Data Center					
C1	03-Mar	- Se mandara hoy por mail a José Luis Miño, con copia a Álvaro Díaz e Ignacio Ossa, presupuesto detallado por totalidad de data center. - Se agenda reunión para mañana para poder aprobar este presupuesto.	P P	Contract Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	08-03-11	Inicio: 15:30	Termino: 16:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Mac Iver 225			
TIPO	Visita de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Arq. Claudia Mora – Arq. Felipe Hormazabal – D.de Obra. Cristian Alvarado			
CLIENTE	Álvaro Díaz			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.