

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA INTERNA

CLIENTE : KUEHNE + NAGEL LTDA.
OBRA : Oficinas Comercial
UBICACIÓN : Edificio SCL Apoquindo N° 4501
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 03 de Marzo 2011


OBSERVACIONES

En Santiago, 03 de Marzo 2011, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen Ingo Goldhammer en representación de Kuehne + Nagel Ltda. y los Arq. Claudia Mora y Arq. Loreto Chávez, en representación de Contract Chile., y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.


Esta recepción faculta a Contract la cobranza del adicional correspondiente. \$ 50.955.171 + IVA dejando un total de \$60.636.653. Y según contrato el pago del 10% de entrega definitiva.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto de la presente acta.



Por Contract
Nombre: Claudia Mora
Loreto Chavez



Por Kuehne + Nagel SCL
Nombre: Ingo Goldhammer

Observaciones:

- Recepción : 2 bombillas en acceso - pegar logo - Aseo general - puerta de acceso
cajas : pintura cielo y palmetas rotas (2)
- Sala de reuniones chica 1 : porcelanato alargar, limpieza general cristales puertas.
palmetas de cielo, 2 rota 1 encajar.
pintar viga perimetral.
- baños oscuro : limpieza pintura y repaso en puertas.
en acceso cambiar palmeta rota
- baños verdes sur-pon. : repazar pintura puerta n° 3, n° 2 y 1. y
pasta cielo trizada
- puerta recup. : pintar en cielo linea marcada.
- Sala reuniones grande : salida palmeta manchada.
pintura muro azul manchado y agujero en muro azul.
palmetas en suelo sueltas en muro cortina.
cambiar palmetas suelo (3 en total)
falta "Cordillera" en color gris.
limpiar guardapolvos.
- Asistente gerente : terminación cenefa y cambiar palmeta rota
- gerente genl : mejorar terminación llegada de alfombra a muro
cortina sobre todo en acceso.
- gerente RRHH : palmetas (2) de cielo mal encajadas y 2 con agujero
limpieza puerta completa.
- despacho pequeño RRHH : palmeta mal encajada.
- open plan fuera RRHH : palmeta (1) de cielo picada.

Por Contract

 Nombre: Claudia Mora
Loreto Chavez

Por Kuehne + Nagel SCL

Nombre: Ingo Goldhammer

open plan
area ventas : palmeta de sprinkle, encajar
palmeta rota en 2do pasillo open plan
" " en 3er pasillo y 4to pasillo
encajar palmeta 4to y 2do pasillo.

gerente de : palmeta de alfombra fca en acceso. / 2 palmetas de cielo
ventas espacio en bandija cableado rotas.
revisar cierre de puerta.

Open plan : encajar palmeta de cielo (sprinkle) (2)
fuera
kitchenette

gerente : palmeta marcada de alfombra
aereo : palmetas de cielo sucias y rota (marcadas en area
dintel) (4)

Kitchenette: reparar estructura bamboo. x frague.
aseo de porcelanato x rayas.

gerente de : 1 palmeta de cielo rota
calidad : 1 mal encajada, limpieza vidrio en films.

pasillo
gerente de : palmeta de cielo rayada y sucia (al lado sprinkle)
calidad

gerente : pintar puerta en marco
IT pintura en muro detras de puerta


Bodega : cubrejunta en cambio pavimentos en acceso.
3 palmetas rotas.

Aseo en pasillo (alfombra) y pegar 1 palmeta.
Baños : cubrejunta en acceso y mejorar terminacion en
limpiar botones (acceso) acceso baño verde
(1401)

baño verde (1401) : pintura baños en todas las puertas.
pintar cielo alrededor de la luz PL.
limpieza de señalética en salida de
emergencia.



Por Contract
Nombre: Claudia Mora
Loreto Chavez



Por Kuehne + Nagel SCL
Nombre: Ingo Goldhammer

Observaciones:

baño (1402) : pintura en cielos y muro (blanca)

open plan finanzas: palmeta encajar en cielo. ~~(2)~~ (2)
 palmeta rota al lado de exit
 palmeta rota en pasillo 3
 aseo de alfombra en pasillo al lado gte. finanzas.

Servidor : palmeta alfombra en acceso
 cobrejuntas en cambio de suelo.
 aseo gral de alfombra y porcelanato.
 limpieza de guardapolvo.
 muro picado.

gerente de finanzas : encaje de 2 palmetas en cielo.
 limpiar 1 palmeta de alfombra justo en la entrada.

payroll : aseo de alfombra
 limpieza de guardapolvo.
 encajar palmeta (2)
 palmeta rota (2)

open plan marítimo : en pasillo pegado a tabique payroll ver
 terminación de bandeja legrand.
 aseo alfombra.
 palmeta rota en pasillo 2 (3 palmetas)
 encajar palmeta en pasillo 2-3
 palmeta rota en acceso pasillo 3. (junto a nicho)
 palmetas marcadas.
 palmeta picada en pasillo 6.
 mejorar terminación de nicho en suelo.

Por Contract

Nombre: Claudia Mora
 Loreto Chavez

Por Kuehne + Nagel SCL

Nombre: Ingo Goldhammer

gte logistica : palmeta cielo rota (en sprinkle)

gte maritimo: ~~palmeta rota en salida de aire.~~

mejorar palmetas de alfombra en terminacion
nuevo cortina.

sala de reuniones : palmeta rota y seller vige c/ cielo.
chica (patagonia)

cajas: palmeta de cielo rota. (3)


aseo en cielo

juntura tabique c/ cristal rellante mejor.

limpiar cristal c/ film.

pintar esquina exterior de tabiques.

pasillo : pintura en cielo.
cajas
reception


Por Contract
Nombre: Claudia Mora
Loreto Chavez


Por Kuehne + Nagel SCL
Nombre: Ingo Goldhammer