

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DEUGRO			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 15-03-11	Inicio 10:00	Termino 10:30	
LUGAR	Apoquindo 4501, Ed. SCL, piso 19, Las Condes			
TIPO	Visita de Obra N°1			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Loreto Chávez			
DEUGRO	1. Roberto Vicente			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer avances del piso
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer Avances del piso					
A1	15-Mar	- Se recorre el piso, esta todo bien. - Se revisa carta gantt, esta de acuerdo a las fechas.	I	Contract	
B.-Requerimientos Generales					
B1	15-Mar	- Se mandaran planos de especialidades listas. (Agua y Detección y Extinción de incendios.) - El resto de las especialidades se mandaran a más tardar este jueves 17 de Marzo.	P	Claudia Mora	

B2	15-Mar	Se mandara un mail con el detalle del itemizado de la sala de servidores.	P	Claudia Mora	
-----------	--------	---	---	--------------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	22-03-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1hora
LUGAR	Edificio SCL, Piso 19.			
TIPO	Reunión de Obra N°2			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez			
CLIENTE	Roberto Vicente			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.