

INFORME DE REUNIÓN

Nº10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	TRACTEBEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 16-03-11	Inicio: 10:30	Termino: 11:00	
LUGAR	Torres del Parque, Torres 2, piso 16			
TIPO	Visita de Obra N°3			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. D.de Obra Manuel Pizarro			
TRACTEBEL	1. Lucas Naves			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer avances del piso
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances del piso					
A1	16-Mar	Se recorre el piso, se encuentra todo bien. Se explica carta Gantt, que esta atrasada en 2 partidas, nº14 y nº20.	I	Contract	
B.-Requerimientos Generales					
B2	16-Mar	Se Mandara por mail detalle de luxó metros por puesto de trabajo de acuerdo a la norma.	I	Contract	

B3	16-Mar	○ Se mandara por mail imágenes de lector de tarjeta en acceso, para decidir cual de los dos se pondrá. ○ Se mandara copia de recepción por prueba de presión de red de agua.	I	Contract	
-----------	--------	---	---	----------	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	16-03-11	Inicio: 10:30	Termino:11:00	Duración: 1hora
LUGAR	Torres del Parque, Torre 2, piso 16			
TIPO	Visita de Obra N°3			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Manuel Pizarro			
CLIENTE	Fernanda Tiengo			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.