

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	HABILITACION PARTE II			
FECHA	Fecha 10-01-11	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	Av. Apoquindo N° 4501 PISO 8			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Manuel Pizarro 2. Arq. Lorena Troncoso			
SECURITY	1. Alan Turner 2. Felipe Montecinos.			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Observaciones de obra
	B.- Cristales
	C.- Generador
	D.- Cotizaciones

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Observaciones de obra					
A1	10-ene	o Contract le presenta al ITO (Felipe Montesinos) la solución para los rasgos de puerta del sector bodega y servidor. El ITO aprueba este cambio.	I	Contract/Security	10-ene

A2	10-ene	o El ITO (Felipe Montesinos) nos indica que no necesitan refuerzos de LCD.	I	Felipe Montesinos	10-ene
B.-Cristales					
B1	10-ene	o Se acuerda en obra que los paneles de cristal hechos en obra tendrán un perfil que nos permita canalizar los puestos de trabajos.	I	Security/Contract	10-ene
B2	10-ene	o El ITO nos mandara la definición final de cómo será la paneleria de cristal.	P	Felipe Montesinos	17-ene
C.-Generador					
C1	10-ene	o Se realizara una reunión en conjunto con la administración- Security y Contract, para que nos indiquen los pasos a seguir con el generador.	P	Contract/ Security	Por definir
C2	10-ene	o Contract tiene que cotizar el enlace según las EETT entregadas por Security	P	Manuel Pizarro	19-ene
D.-Cotización					
D1	10-ene	o Cotizar punto eléctrico para LCD en sala de reunión.	P	Manuel Pizarro	19-ene
D2	10-ene	o Cotizar bajo la mesa de reunión un punto completo + VGA + Audio.	P	Manuel Pizarro	19-ene
D3	10-ene	o Contract le solicita al ITO (Felipe Montesinos) que nos indique la altura exacta del LCD.	P	Manuel Pizarro	19-ene
D4	10-ene	o La perforación para el punto se acuerda que será en el eje de la sala de reuniones.	P	Manuel Pizarro	
D5	10-ene	o Cotizar 5 puntos más de dato que serán colocados en las impresoras.	P	Manuel Pizarro	19-ene
D6	10-ene	o Cotizar sistema 24/7 en servidor	P	Manuel Pizarro	19-ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Obra Edificio SCL Piso 8			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Manuel Pizarro , Lorena Troncoso			
CLIENTE	Alan Turner, Felipe Montesinos			

--	--

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.