

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	HABILITACION PARTE II			
FECHA	Fecha 19-01-11	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	Av. Apoquindo N° 4501 PISO 8			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Manuel Pizarro 2. Lorena Troncoso			
SECURITY	1. Alan Turner 2. Felipe Montesinos. 3. Luis Bozzi			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar el avance de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Observación de Obra
	B.- Servidor y tablero

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Observaciones de obra					
A1	19-ene	o Se le indica a Felipe Montesinos (ITO) que se modificaron en obra las medidas de las panelerias ya que había una diferencia con los planos en el sector sur del pool de trabajo.	I	Contract/Security	19-ene
A2	19-ene	o Se elimina el enchufe de ase del acceso por petición del ITO.	I	Felipe Montesinos	19-ene

A3	19-ene	o El interruptor del acceso se reubica en el tabique que esta colindante con el muro del núcleo, a la misma altura que el citófono.	I	Felipe Montesinos	19-ene
A4	19-ene	o El citófono se colocara sobre la cubierta del mueble de recepción.	I	Felipe Montesinos/ Contract	19-ene
A5	19-ene	o El termostato del acceso se ubicara al lado del interruptor anteriormente señalado.	I	Felipe Montesinos/ Contract	19-ene
A6	19-ene	o Las puertas del servidor y del acceso a este sector, tienen que ir con celosía.	P	Manuel Pizarro	19-ene
B.-Servidor y Tablero					
B1	19-ene	o Luis Bozzi (Security) nos señala que en el servidor no deberían pasar cañerías, Contract le indica que en el lugar que esta proyectado el servidor existen actualmente los arranques del edificio. o Como solución a este tema se siguiere cambiar el servidor al espacio proyectado para la bodega.	I	Security	19-ene
B2	19-ene	o Luis Bozzi (Security) nos indica que el tablero bypass tiene que ir en el servidor. o Tiene que tener un empalme trifásico por la UPS y el generador. o El bypass mas la UPS la provee e instala Security.	I	Contract	19-ene
B3	19-ene	o Luis Bozzi (Security) nos solicita seis enlaces UTP categoría 6 RJ45, los cuales tenemos que cotizar.	I	Security	19-ene
B4	19-ene	o La iluminación y el cielo de la bodega pasan al nuevo sector de bodega (antiguo servidor)	I	Security	19-ene
B5	19-ene	o Se le indica a Luis Bozzi que el día 14 de febrero pueden entrar a trabajar en el servidor.	I	Manuel Pizarro	14-feb
B6	19-ene	o El cliente nos menciona que el Racks tiene que quedar rígido independientemente de donde lo anclamos.	I	Manuel Pizarro	19-ene
B7	19-ene	o Contract le menciona a Luis Bozzi que el servidor no tiene contemplado refuerzos para el tablero, por lo que se estudiara la propuesta económica y se le enviara a Security para su aprobación.	I	Manuel Pizarro	26-ene

B8	19-ene	o Luis Bozzi nos solicita cotizar un punto de electricidad magic para alimentar el Racks .	I	Manuel Pizarro	26-ene
B9	19-ene	o Luis Bozzi nos solicita cotizar un generador trifásico arriba de 20 KVA con transferencia automática para alimentar la UPS y todo lo referido a la oficina menos el aire acondicionado.	I	Manuel Pizarro	26-ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR	Obra Edificio SCL Piso 8			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Manuel Pizarro , Lorena Troncoso			
CLIENTE	Alan Turner, Felipe Montesinos			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.