

CLIENTE:	AT&T
OBRA:	Oficinas administrativas - Proyecto Sky 10
LUGAR:	Edison 2655, Martínez
FECHA:	11/11/2010



MINUTA DE REUNION N° 3		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Oscar López	oscar.lopez@intl.att.com
	Pedro Cataldo	pedroenriquecataldo@yahoo.com.ar
Por Contract	Jorge Vanni	jvanni@contract.com.ar
	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar
Por PM70	Rodrigo Martín	rodrigomartin@pm70.com.ar
	Victoria Costa Torres	victoriacosta@pm70.com.ar
	Pablo Huarte	pablohuarte@pm70.com.ar
Por Dysac	Ruben Navarro	rubennavarro@dysac.com.ar
Por Aclimat	Luis Agesta	luisagesta@aclimat.com.ar
	Rubén Griglio	tecnica@aclimat.com.ar
Por N-Tec	Luis Nuñez	ingluisn@n-tec.com.ar
	Alejandro Lateulade	ntecnica@fibertel.com.ar

Desarrollo de temas: REUNION DE COORDINACION

- 1 Presentación de planos eléctricos a la Municipalidad.
- 2 Se aprobó ubicación de condensadoras de acuerdo a sugerencia del edificio. Se debe presentar ingeniería del piping considerando instalaciones existentes.
- 3 Se solicita cronograma de pagos de los Contratistas "técnicos" contratados por at&t.
- 4 Pases: Se requieren pases en el 1er piso para FM 200 y para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado. Se requieren pases en el SS para acometida e instalaciones de puesta a tierra.
- 5 Se consulta por la fecha de término de los racks impactados en el IT Room.
- 6 Visita EDENOR. Para esta visita se requiere el tabique de Durlock del recinto del Grupo TERMINADO y el pase.
- 7 Falta de Instalación de Puesta a Tierra y descargas Atmosféricas en el Edificio.
- 8 Tanque de gas oil. Hasta la fecha NO se cuenta con la aprobación del Edificio para instalarlo.
- 9 Definición de factibilidad eléctrica y de diseño del Mobiliario cotizado por Contract.
- 10 Prioridades constructivas en Obra.

Acciones a seguir:

- 1 Dysac preparará legajo Municipal que será entregado al Gestor para presentación ante la Municipalidad.
- 2 Aclimat entregará ingeniería en el transcurso de esta semana (11-12/11)
- 3 Oscar López entregará los cronogramas de pago en el transcurso de la semana que viene.
- 4 Los pases necesarios en el primer piso serán remitidos a PM70 para su incorporación en el plano de arquitectura. Los pases en el SS deben ser incorporados en un plano por Pedro Cataldo. La semana que viene se debe contar con esta información para presentar la misma al Edificio para aprobación de los trabajos.
- 5 N-Tec confirma que hasta la fecha se puede cumplir con el objetivo del cronograma: 14/12/10, e indica que con posterioridad a esta fecha se deberá entrar al IT Room, entre otras cosas, para
- 6 Pedro Cataldo y/o Oscar López confirmarán la fecha de ejecución del tabique, deben revisar este tema con Diperc o signar a otra Empresa. Para la ejecución de los pases se debe contar con los planos para que sean aprobados por el Edificio, hasta entonces no se pueden ejecutar pases en losa.
- 7 J. Vanni hará la consulta a Matías Iglesias para que at&t eleve la misma al Propietario y se nos indique como seguir.

8 O. López hará una presentación al Edificio para proponer un tanque enterrado ya que existe un requerimiento real de 24 hrs. de autonomía, informará sobre el resultado de la presentación en el transcurso de la semana que viene.

9 Se coordinó una visita al proveedor del mobiliario para el día viernes 12 con la asistencia de Dysac, at&t, PM70, N-Tec y Contract para aprobar el mismo.

10 Se definen como tabiques prioritarios los que conforman las verticales que permiten el cableado desde una media planta hasta la otra. Estos se ejecutarán en cuanto se tenga una Constructora a bordo.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.
