

CLIENTE:	AT&T
OBRA:	Oficinas administrativas - Proyecto Sky 10
LUGAR:	Edison 2655, Martínez
FECHA:	02/12/2010



MINUTA DE REUNION N° 6		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Pedro Cataldo	pedroenriquecataldo@yahoo.com.ar
Por Contract	Jorge Vanni	jvanni@contract.com.ar
	Mariana Palomino	mpalomino@contract.com.ar
	Mariano Palmieri	mpalmieri@contract.com.ar
Por PM70	Rodrigo Martín	rodrigomartin@pm70.com.ar
	Victoria Costa Torres	victoriacosta@pm70.com.ar
Por Dysac	Ruben Navarro	rubennavarro@dysac.com.ar
Por Aclimat	Daniel Formulari	danielformulari@hotmail.com
	Rubén Griglio	tecnic@aclimat.com.ar
Por N-Tec	Luis Nuñez	ingluisn@n-tec.com.ar
	Alejandro Lateulade	ntecnica@fibertel.com.ar

Desarrollo de temas: REUNION DE COORDINACION

1	Aseo y protecciones.
2	Definiciones al proyecto
3	Trabajos de FM-200 y UPS
4	Pases en 1 piso.
5	Sprinklers
6	Iluminación
7	Avances de Obra.
8	Trámite Municipal y pago de tasas.
9	Presentación de proyecto eléctrico por parte de un Matriculado en la Municipalidad de San Isidro.
10	Instalación de mangas y difusores correspondientes a los equipos ya instalados por Podestá en el Edificio.
11	Instalación eléctrica de equipos de AA existentes en el Edificio.

Acciones a seguir:

1	Se solicita el aseo inmediato de la obra y los baños. Se deben implementar protecciones en los espacios públicos del Edificio como halles de ascensores. Se cerraran los baños grandes y quedarán los pequeños para uso de obra. Aclimat solicita para uso exclusivo uno de los baños grandes BAJO SU RESPONSABILIDAD.
2	Enchufes sobre muebles de impresoras quedarán a 95 cm. En los labs contiguos a telepresencia, los enchufes van en el mobiliario. PM70 manda planta con distribución de los colores de los paneles del mobiliario. Los acentos de la alfombra están definidos y son de conocimiento de Contract. El color de los muros, pantone, está definido, es de conocimiento de Contract. PM70 solicita muestra para comparar con alfombra. Contract proveera las mesas y sillas altas de la cafetería sin costo para el Cliente, en reemplazo de las originalmente presupuestadas. Contract comunicó por mail diferencia de costo en palmetas de cielo solicitadas por proyecto. La mocheta vertical en Telepresencia queda como está ya que se encontraba emplacada y canalizada. Las restantes deben hacerse según plano.

En Telepresencia se requiere la definición de equipamiento (especificaciones y características) para determinar posición de refuerzos y tomas principalmente.

3 Se deben revisar las ingenierías de ambas instalaciones ya que en obra se detectaron cambio de ubicación de UPS y posibles problemas con la ubicación de tableros y paneles de FM-200. AT&T (Oscar López) debe comunicar la instalación definitiva de ambas instalaciones para evaluar posibles impactos con otros gremios o trabajos.

4 Con plano en obra se revisarán con Pedro Podestá (h). La idea es realizarlos y que queden terminados el fin de semana del 4/12.

5 El contrato de extinción de incendio se incorpora el 4/12, dentro de las tareas prioritarias se debe ejecutar el retiro de las instalaciones en el IT room y UPS room, además se deben anular tres rociadores en el primer SS. **NO SE RETIRAN CAÑOS DE LA SALA CONTIGUA AL IT ROOM, IT STORAGE, POR LLEVAR CIELORASO MODULAR Y NO ESTAR PROVISTA DE FM-200.**

6

Ante la necesidad de reorganizar los circuitos de iluminación en los tableros, se toma como criterio respetar los encendidos (golpes) establecidos en el proyecto. Una vez revisados y reorganizados los circuitos se revisarán los mismos y se someterá a aprobación de PM70, Dysac y AT&T.

7 Se comunica que la segunda placa de Durlock se comienza a instalar el 9/12 y se termina en el 1er piso de Edison el 13/12.

Los trabajos de Durlock en el cielo comienzan el 3/12.

Las demoliciones faltantes se llevarán a cabo el fin de semana del 4/12.

Se determina que los trabajos eléctricos y de aire acondicionado en el cielo modular se pueden comenzar con la grilla del cielo modular instalada, no haciendo falta la instalación de las planchas, salvo para los rociadores. De esta forma, tanto la iluminación como los difusores pueden terminarse antes de la instalación de placas de cielo.

8 PM70 averiguará a través de sus gestores acerca del pago de las tasas.

9 AT&T debe confirmar la contratación de este servicio.

10 AT&T confirma que dicho trabajo será contratado a Aclimat.

11 Jorge Vanni comunicará a Podestá sobre la existencia de cables sueltos sobre cielorraso correspondientes a la instalación eléctrica de los equipos de clima existentes en el Edificio

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.