

CLIENTE:	AT&T
OBRA:	Oficinas administrativas - Proyecto Sky 10
LUGAR:	Edison 2655, Martínez
FECHA:	23/12/2010



MINUTA DE REUNION N° 9		
Asistentes	Nombre	E-mail
Por Cliente	Oscar López	oscar.lopez@intl.att.com
	Pedro Cataldo	pedroenriquecataldo@yahoo.com.ar
Por Contract	Jorge Vanni	jvanni@contract.com.ar
	Mariana Palomino	mpalomino@contract.com.ar
Por PM70	Victoria Costa Torres	victoriacosta@pm70.com.ar
Por Dysac	Ruben Navarro	rubennavarro@dysac.com.ar
Por Aclimat	Daniel Formulari	danielformulari@hotmail.com
	Rubén Griglio	tecnica@aclimat.com.ar
Por N-Tec	Luis Nuñez	ingluisn@n-tec.com.ar

Desarrollo de temas: REUNION DE COORDINACION
1 Canalizaciones sobre cielo.
2 Definiciones al proyecto
3 Termostatos en cafetería.
4 Iluminación
5 Avances de Obra.
6 Sala de Telepresencia - Iluminación.
7 Proyecto de seguridad.
8 IT y UPS Rooms

Acciones a seguir:
1 Las canalizaciones del primer piso lado Edison entregaron y la grilla de cielo está instalada. Las canalizaciones del lado de Corrientes y en el segundo piso se entregan el 28/12. Las canalizaciones sobre cielos de Durlock se entregan el 30/12. 2 Se hicieron las muestras de pintura y las mismas serán definidas por PM70 el lunes 27/12. PM70 debe entregar detalle constructivo de los cielos de alucobond y debe aprobar el color del mismo. Además debe hacer el detalle de pleno eléctrico en columna de acceso. Se presentaron muestras de piso flotante. PM70 aprueba color el lunes 27/12. Se define el cambio en el sentido de apertura de la puerta del coffe, abre para adentro del recinto. Se informa que por la altura de los ductos de aire acondicionado instalados en Telepresencia, la altura del cielorraso terminado en la sala quedará de 2,60mt. Se definió la ubicación del teléfono en el bar, ésta es de conocimiento de M. Palomino y será informada a N-tec para su ejecución. PM70 requiere de AT&T información sobre las máquinas expendedoras y ubicación de las mismas. No se aceptan los colores de melamina presentados para los lockers. 3 Los termostátos que sensan el equipo en cafetería están ubicados, POR PROYECTO, en la planta libre. La extracción en este recinto, por no colaborar con la temperatura de la cafetería y ser perjudicial para el sistema de aire acondicionado, se accionará manualmente. Aclimat enviará informe al respecto con recomendación. 4 Dysac mandará a J. Vanni esquema de encendido con el que se proyectó la iluminación. De acuerdo a las canalizaciones ejecutadas en Edison primer piso, se podría cumplir con los requerimientos de encendido del Proyecto -HAY QUE VERIFICAR -

5 Se instalaron los enchufes faltantes en Telepresencia y se agregó una caja para un futuro coaxil, el tabique se puede tapar y terminar.

Las **canalizaciones en los tabiques del segundo piso quedan terminadas el 29/12** para permitir su emplacado.

La grilla del cielo modular se puede completar de manera de permitir la instalación de difusores de Aclimat. Si bien habrá trabajos de lijado el polvo NO perjudica a los difusores por lo que no requieren de protección especial.

El nivelado y encintado del piso elevado comienza el 30/12. N-Tec trabajará instalando cajas bajo piso elevado a partir del 29/12/10.

Esta programada la **instalación de la alfombra a partir del 5/1/11**. N-Tec requiere que le dejen algunas baldosas de piso elevado sin alfombra, este trabajo será coordinado entre Luis Nuñez y Mariana Palomino.

6 Las obras de canalización sobre cielo permiten ejecutar el proyecto de Telepresencia. **Se solicita a N-Tec presupuesto por dimerizar los dos efectos.** Quedarán sólo dos efectos, el general de los plafones y el central, el perimetral para iluminar las paredes se elimina. **Contract debe revisar tipo y cantidades de luminarias para este recinto y confirmar si existen costos extras para cumplir con el nuevo proyecto. PM70 debe verificar si las luminarias especificadas cumplen con los niveles de iluminación requeridos por AT&T.**

7 Se presenta plano de seguridad de at&t, enviado previamente por mail, y se constata que el proyecto que se está ejecutando cumple con los requisitos y posiciones que se ven en el plano de at&t.

8 **Los trabajos de pintura en el UPS y IT rooms están a la espera de la solicitud formal y por escrito de at&t, Agustín Re.**

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.