

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente	Banco Consorcio	Inicio	24-01-2011	Coordinadora Comercial	Claudia Mora
Obra	Mac Iver 225, 3ª etapa	Término	09-05-2011	Arquitecto Proyectista	Felipe Hormazabal
Superficie (M2)	307mts2	Plazo	105	Director de Obra	Cristian Alvarado

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
2. Provisoria	09-05-11	4. Sala Reuniones	Subteraneo	6. Instalaciones	Mejorar Terminación del cable del telón, bajar por cielo en esquina.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	4. Sala Reuniones	Subteraneo	6. Instalaciones	Medir la luz, agregar una luz en cada una de las filas del cielo falso.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	4. Sala Reuniones	Subteraneo	6. Instalaciones	Faltan termostatos. (11-05-11)	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	4. Sala Reuniones	Subteraneo	5. Pinturas	Pintura en cielo falso al lado de equipo de aire.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	4. Sala Reuniones	Subteraneo	6. Instalaciones	Falta tapa de enchufe.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	4. Sala Reuniones	Subteraneo	6. Instalaciones	Salida de VGA en caja de tabique.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	4. Sala Reuniones	Subteraneo	8. Otro	Palmeta de cielo con hoyo al lado de soporte proyector.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	4. Sala Reuniones	Subteraneo	5. Pinturas	Pintura en cielo americano en fila al lado de equipos de aire.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	4. Sala Reuniones	Subteraneo	5. Pinturas	Pintura en muro oriente.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	4. Sala Reuniones	Subteraneo	2. Marcos y Puertas	Marco y puerta picados.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	4. Sala Reuniones	Subteraneo	5. Pinturas	Pintura en viga.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	4. Sala Reuniones	Subteraneo	6. Instalaciones	Factibilidad de mas enchufes en 2 pilares del muro oriente y explorar caja de muro de sala electrica.	2. Adicional					
2. Provisoria	09-05-11	5. Baños	Subteraneo	3. Cristales	Mejorar sello de lavamanos con ceramica del muro. En ambos baños.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	5. Baños	Subteraneo	2. Marcos y Puertas	Angulo en marco de puerta por todo el contorno. En ambos baños.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	5. Baños	Subteraneo	2. Marcos y Puertas	Falta tope de puerta en baño nº2.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	6. Cocina/ kitchenette	Subteraneo	2. Marcos y Puertas	Falta tope de puerta.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	6. Cocina/ kitchenette	Subteraneo	6. Instalaciones	Tapa en enchufes.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	6. Cocina/ kitchenette	Subteraneo	8. Otro	2 Palmetas de cielo rotas.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	6. Cocina/ kitchenette	Subteraneo	8. Otro	Desmanchar tapa electrica en area de refrigerador.	1. Pendiente					

2. Provisoria	09-05-11	6. Cocina/ kitchenette	Subteraneo	1. Obras Civiles	Poner tapa de registro en interior de closet	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo/pasillo de los baños.	8. Otro	Alfombra sucia	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo	2. Marcos y Puertas	Marco de puerta sala electrica.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo/pasillo de los baños.	1. Obras Civiles	Sello en linea del cielo con tabique.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo/esper	5. Pinturas	Mancha en tabique al lado de muebles de closet.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo/esper	1. Obras Civiles	Poner tapa de registro en interior de closet	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo/esper	8. Otro	Cielos roto en equipo de clima.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo/esper	6. Instalaciones	Faltan termostatos. (11-05-11)	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo	2. Marcos y Puertas	Tirador de puerta de acceso a area de bodega y bodega.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo	5. Pinturas	Pintura en tabique en acceso a area de bodega y bodega.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	8. Bodega	Subteraneo	2. Marcos y Puertas	Falta puerta de reja en bodega en area de bodegas.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	8. Bodega	Subteraneo	2. Marcos y Puertas	Limpieza marco de puerta en area de bodegas.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	8. Bodega	Subteraneo	2. Marcos y Puertas	Tapa en marco de puerta bodega en area de bodegas.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo	6. Instalaciones	Sacar interruptor de llave en pasillo de bodega y bodega.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo	5. Pinturas	Pintura en todos los tabiques de la bodega.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo	6. Instalaciones	Tapa al final del pasillo de bodega mal encajada.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	3. Open Plan	Subteraneo	7. Muebles	Falta escritorio definitivo en puesto de jefe.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	3. Open Plan	Subteraneo	6. Instalaciones	Falta termostato.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	3. Open Plan	Subteraneo	7. Muebles	Faltan paneles divisorios de los muebles.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	3. Open Plan	Subteraneo	7. Muebles	Falta mueble de archivo chico.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	3. Open Plan	Subteraneo	7. Muebles	Falta cambiar dos tapas de los muebles que deben ser cafes.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	3. Open Plan	Subteraneo	5. Pinturas	Falta pintura.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	3. Open Plan	Subteraneo	5. Pinturas	Maquillar bandeja de la junta de dilatación con tapa de tornillos y pintura.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo	5. Pinturas	Pintar puerta de acceso amarilla a color gris de las otras puertas.	1. Pendiente					



2. Provisoria	09-05-11	8. Bodega	Subteraneo	6. Instalaciones	Lamparas con problemas en bodega de acceso.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo	5. Pinturas	Pintura en todo el hall de acceso.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	3. Open Plan	Subteraneo	8. Otro	Cielo roto en equipos de clima.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	3. Open Plan	Subteraneo	7. Muebles	Faltan bandejas interiores de los muebles de guardado.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	3. Open Plan	Subteraneo	7. Muebles	Faltan tapas de los paneles electricos.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	11 Otras	Subteraneo	8. Otro	Falta mas gravilla en la escalera.	1. Pendiente					
2. Provisoria	09-05-11	3. Open Plan	Subteraneo	8. Otro	Falta pedazo de cielo en borde con cielo duro.	1. Pendiente					