

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SEDGMAN LIMITADA			
PROYECTO	HABILITACION SCL PISO 17			
FECHA	Fecha 28-03-11	Inicio 11:00	Termino 13:00	
LUGAR	SCL PISO 17			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso			
SEDGMAN	1. Federico Caram 2. Amanda Walters 3. Juan Carlos Ortiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Muestras de materiales
	C.- Iluminación
	D.- Mudanza
	E.- Lavavajillas

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Obra					
A1	28-mar	o Se le indica a Amanda que la alfombra esta comprada en su totalidad, esta llega en marzo.	I	Amanda Walters	28-mar

A2	28-mar	o Se le indica a Federico y a Amanda que los trabajos comenzaron el 18 de marzo, se le hace entrega de la carta gantt con las fechas.	I	Lorena Troncoso/ Mauricio Garrido	28-mar
A3	28-mar	o El avance del nivelado hasta esta parte es de un 75%. o Se considerara por parte de Contract contemplar un 10% más de nivelación ya que el 70% no alcanza a cubrir las imperfecciones mayores de la losa. o Este trabajo no tiene costo adicional para Sedgman .	I	Mauricio Garrido	28-mar
B.- Muestras de materiales					
B1	28-mar	o Se le enviaran muestras al cliente del pavimento, alfombra y porcelanato.	P	Lorena Trocoso	5-abril
C.- Iluminación					
C1	28-mar	o Amanda nos indica que el apagado de luces tendría que ser luminaria por medio, de esta forma se puede controlar la cantidad de luces encendidas de día, y cuando se requiera se prende el resto.	P	Amanda Walters/ Lorena Troncoso	28-mar
D.- Mudanza					
D1	28-mar	o Se le entrega el instructivo de mudanza a Juan Carlos Ortiz.	R	Mauricio Garrido	28-mar
E.- Lavavajillas					
E1	28-mar	o Amanda nos solicita cotizar lavavajillas en el Club Sedgman.	P	Lorena Troncoso/ Maricel Pazzelli	5-abril

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	07-04-11	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra Edificio SCL piso 17			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Loreto Chávez			
CLIENTE	Amanda Walters, Federico Caram			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.