

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SEDGMAN LIMITADA			
PROYECTO	HABILITACION SCL PISO 17			
FECHA	Fecha 07-04-11	Inicio 10:30	Termino 12:30	
LUGAR	SCL PISO 17			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mauricio Garrido 2. Pamela Palma 3. Maricel Pazzelli 4. Mario Figueroa 5. Lorena Troncoso			
SEDGMAN	1. Amanda Walters 2. Javier Freire			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Muestra de Materiales
	B.- Puntos Eléctricos
	C.- Adicional

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Muestra de Materiales					
A1	7-abril	o Se aprueba la muestra de piso flotante Colowall Diseño AZALEIA 2 lamas, 8 mm.	I	Javier Freire/Amanda Walters	7-abril
A2	7-abril	o Se aprueba la muestra de alfombra first line 916	I	Javier Freire/Amanda Walters	7-abril

A3	7-abril	o Se aprueba la muestra del porcelanato modelo Luna PU 60x60	I	Javier Freire/Amanda Walters	7-abril
A4	7-abril	o Se le muestran los colores escogidos por Contract a Javier y Amanda, estos son: o SW 6894 Forceful Orange (color naranja) o SW 6920 Center Stage (verde) o Tenemos que validar si el verde es similar al color de la tela de los paneles o Tenemos que validar si el naranja es similar al color del cojín de las sillas del estar.	P	Javier Freire/Amanda Walters/ Maricel Pazzelli	14-abril
A5	7-abril	o Se aprueba silla Magic color blanco en Club Sedgman.	I	Javier Freire/Amanda Walters	7-abril
B.- Puntos Eléctricos					
B1	7-abril	o El cliente nos solicita cotizar cuatro puntos de datos en el cielo.	P	Mauricio Garrido	14-abril
B2	7-abril	o Tenemos que indicarle al cliente en que lugar se puede colocar el reloj control en el acceso principal. o Este reloj necesita un punto eléctrico y uno de dato, este acuerdo fue parte del proceso de cierre con el cliente por lo que no tiene un costo adicional implicado.	P	Mauricio Garrido/Lorena Troncoso	14-abril
B3	7-abril	o Nos solicitan mandar el plano de Voz y dato.	P	Maricel Pazzelli	11-abril
B4	7-abril	o Le solicitamos a Sedgman que nos envíen la altura de las repisas tanto de la sala de IT como de la bodega.	P	Javier Freire	11-abril
C.- Adicional					
C1	7-abril	o Amanda nos solicita cotizar como adicional señalética en salas de reuniones y club Sedgman.	P	Mauricio Garrido	14-abril
C2	7-abril	o Javier Freire nos solicita enviar los m2 correspondientes para las cortinas del sector oriente. o las cortinas que no están en los privados son a altura de cubierta de escritorio.	P	Mauricio Garrido	14-abril

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	14-04-11	Inicio 10:30 hrs	Termino	Duración
LUGAR	Obra Edificio SCL piso 17			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Mauricio Garrido, Pamela Palma			
CLIENTE	Amanda Walters, Javier Freire			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.