

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 4

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	HYDROCHILE			
PROYECTO	HABILITACION ARRAU PISO 19			
FECHA	Fecha 05-05-11	Inicio 11:00	Termino 12:00	
LUGAR	EDIFICIO ARRAU			
TIPO	Reunión de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso 2. Claudio Zúñiga 3. Mariano Moreno			
HYDROCHILE	1. Cesar Navarro 2. Gabriel Salas			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar avances de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.-Pasillo acceso

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Obra					
A1	05-mayo	- Gabriel Salas (Hydrochile) nos indica que necesita que la obra se entregue antes del 14 de Julio, independientemente del adicional de los seis puestos nuevos. - La entrega de estos se realizara posterior a la entrega provisoria.	I	Lorena Troncoso/ Gabriel Salas	05-mayo
A2	05-mayo	Se le indica a Cesar Navarro (Hydrochile) que la losa soporta alrededor de 250 kl, por lo que ellos tienen que evaluar que caja fuerte comprar para no tener que reforzar la losa.	P	Cesar Navarro	05-mayo

A3	05-may	Se les solicita la carga térmica del servidor para cotizar equipo 24/7.	I	Cesar Navarro	05-mayo
A4	05-may	Nos solicitan enviar EETT de la extinción que se considerara en el servidor.	I	Claudio Zúñiga.	16-mayo
A5	05-may	Se le indica a Gabriel y Cesar que hay modificaciones a los lay-out por diferencias de planos, estos se solucionaran con martillos en el encuentro de muro de volcánita a muro cortina de cristal.	I	Claudio Zúñiga/ Lorena Troncoso	05-may
A6	05-may	- Modificaciones por los martillos: - Oficina abogado: se elimina el martillo sur y se deja a mullion el tabique. - El otro tabique se desplaza 17 cm al norte. - Oficina Gerente de Finanzas: esta se deja a mullion , sin martillos. - Oficina Gerente Comercial: el mullion de cristal se deja hacia el interior de la oficina.	P	Claudio Zúñiga/ Lorena Troncoso/ Gabriel Salas/ Cesar Navarro	05-may
		Se aprueba la modificaron al lay-out con los seis puestos nuevos.	I	Claudio Zúñiga/ Lorena Troncoso/ Gabriel Salas/ Cesar Navarro	05-may
B.-Pasillo acceso					
B1	05-mayo	La Administración nos indica que es factible utilizar el pasillo de acceso en el caso que Hydrochile arrendara la oficina del frente.	P	Mariano Moreno	05-mayo

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Claudio Zúñiga			
CLIENTE	Gabriel Salas, Cesar Navarro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.