

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 5

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	OBRAS ESPECIALES			
PROYECTO	HABILITACION EDIFICIO ARRAU			
FECHA	Fecha 30-03-11	Inicio 12:00	Termino 14:00	
LUGAR	Edificio Arrau			
TIPO	Reunión De avances de obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso 2. Pamela Palma 3. Manuel Pizarro			
OBRAS ESPECAILES	1. Carlos Pérez Saiz			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Obra
	B.- Sillas
	C.- Cotizaciones

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Obra					
A1	25-mar	o Se le indica al cliente que necesitamos que nos ayude con la gestión con el dueño del piso de abajo para que nos de el permiso para realizar las pasadas de losa.	P	Carlos Perez	01-abril
A2	25-mar	o La respuesta del dueño la necesitamos para el viernes 01 de abril.	P	Carlos Perez	01-abril

A3	25-mar	- o Si la respuesta es negativa se cambiara de posición los cristales divisorios (a excepción del que esta al frente del coffe) y se colocaran perpendiculares a los escritorios, se colocara un perfil por el vértice por el cual se canalizaran los escritorios. - o En cuanto a la recepción y sala de reuniones se colocara una canaleta de ¼ de rodón. - o En el caso de la sala de reunión se sacara la canal por al lado del LCD.	P	Manuel Pizarro	02-abril
A4	25-mar	o Se le indica al cliente que su oficina no cuenta con timbre	I	Lorena Troncoso	25-mar
A5	25-mar	o Se aprueba la alfombra	I	Carlos Pérez /	25-mar
A6	25-mar	o Los perfiles electricados de las islas quedaran desfasados del escritorio.	P	Carlos Pérez / Manuel Pizarro/	25-mar
A7	25-mar	o Se aclara que uno de los palos que componen el palillaje del acceso se tendría que realizar hueco para dejar la canalización para el mueble de la recepción.	P	Manuel Pizarro	abril
A8	25-mar	o Carlos Perez nos indica que no necesita televisión en el coffe.	I	Carlos Perez	25-mar
B.-Sillas					
B1	25-mar	- o El cliente necesita ver la muestra de la silla: - o B876-1 - o B899-1	I	Pamela Palma	5-abril
B2	25-mar	o La silla Crono esta aprobada por el cliente.	I	Manuel Pizarro	25-mar
C.-Cotizaciones					
C1	25-mar	o Cotizar el soporte mas el punto eléctrico y mas el VGA para colocar un proyector en la sala de reuniones	P	Manuel Pizarro / Lorena Troncoso	31-mar
C2	25-mar	o Necesitamos que Carlos Perez nos mande el modelo del proyector para el soporte.	P	Carlos Perez	31-mar
C3	25-mar	o Cotizar cambio de film según archivo que nos entregara Carlos.	P	Carlos Perez	31-mar

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio por definir	Termino	Duración
LUGAR	Obra Edificio Arrau piso 5			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Manuel Pizarro			
CLIENTE	Carlos Pérez Saiz			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.