

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY, PRESIDENTE RIESCO			
PROYECTO	HABILITACIÓN SUCURSAL			
FECHA	Fecha 18-05-11	Inicio 12:00	Termino 13:00	
LUGAR	Oficinas Contract			
TIPO	Términos de inicio obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chavez 2. Arq. Claudia Mora 3. Arq. Eduardo Varela 4. Boris Lleufo			
SECURITY	1. Alan Turner 2. Felipe Montecinos			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Aclarar Términos de inicio de la obra
TEMAS A TRATAR	A.- Aclarar temas pendientes
	B.- Requerimientos

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Aclarar temas pendientes					
A1	18-May	○ Se informa a Security que lo único que falta para poder ingresar es el permiso de obra menor.	P	Contract	
		○ Felipe consultara con administración, si podemos ingresar mostrando la copia del pago del permiso.	P	Felipe Montecinos.	
A2	18-May	○ Security mandara llaves hoy a Contract.	P	Alan Turner	
A3	18-May	○ Contract mandara contrato tipo a Security.	P	Contract	

A4	18-May	Contract mandara carta gantt a Security.	P	Contract	
A5	18-May	- Se hara uma carta gantt paralela a la original, pero com fechas mas reales. - Se informa a Security El tema de los ruidos com SUS horarios permitidos.	P I	Contract	
A6	18-May	Se entrega proyecto de seguridad por parte del banco, para que Contract lo evalúe e incluya en el ppto.	P	Contract	
A7	18-May	Clavis será contratado por parte de Contract.	I	Contract	
A8	18-May	Se informa al banco que Contract ya mando los planos a visar.	I	Contract	
A9	18-May	Se informa al banco que Contract ya saco los seguros y las boletas, y que ya los tenemos.	I	Contract	

B.-Requerimientos Generales

B1	18-May	- Ver factibilidad de dejar y coordinar con otro proveedor que instale iluminación led, dejando nosotros solo El cable para esto. - Se suprimirán los PL, por otra luminaria. - El cuadro light se mantiene, pero se le haría una modificación en obra. - Habría debido a esto una modificación en el proyecto de iluminación.	P	Contract	
B2	18-May	Contract debe juntarse lo antes posible con el proveedor que vera la parte de iluminación led.	P	Contract	
B3	18-May	Agendar reunión con todos los proveedores que contratara el Banco.	P	Security	
B4	18-May	Avisar cuando El banco debe traer la alfombra a la obra.	P	Contract	
B5	18-May	Reunión mañana Jueves a las 11:00hrs, en oficina de Felipe Montecinos con Renens.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Inicio	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				

ASISTENTES	
CONTRACT	
CLIENTE	

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.