

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA MUEBLES

CLIENTE : LANDMARK
OBRA : Oficinas Comerciales
UBICACIÓN : Isidora 3000 Edificio Territoria
COMUNA : Las Condes
CONTRATISTA: Contract
FECHA : 26 de abril 2011

En Santiago, 26 de abril de 2011, se deja constancia de la finalización de todos los rubros listados en los presupuestos aprobados. A tal efecto se reúnen el Sr. **Guillermo Araniz y Maria Teres Eapinoza** en representación de **Landmark** , y los Arq. Lorena Troncoso y Cristian Alvarado, en representación de Contract Chile, y este último en su carácter de Director de Obra, con el objeto de efectuar la **Recepción Provisoria** de los trabajos y provisiones contratados entre las partes. Al pie se enumeran todos los pendientes de obra observados y la fecha de resolución de los mismos, se dará a conocer al cliente.

Esta recepción faculta a Contract la cobranza del 90% correspondiente a cada presupuesto, según contrato.

Una vez concluidos los detalles en esta acta enumerados se procederá a la firma de la recepción definitiva que dará por terminado el contrato entre las partes.

Fecha de entrega final: _____

OBSERVACIONES:

1.-	Hall Acceso		ESTADO	FECHA DE EJECUCION
		Fragüe y lavado de piso de porcelanato	P	30 abril
2.-	Núcleo			
		Repasar el núcleo completo para igualar colores	P	30 abril
		Faltan repisas en mueble de guardado acceso	P	30 abril
		Mejorar las terminaciones a las puertas enchapadas que pertenecen al núcleo	P	30 abril
		Nivelación en modulo de closet	P	30 abril
		Emparejar globos y terminaciones en las huinchas metálicas inferiores y superiores del núcleo por área trabajo.	P	30 abril
		Se cambiaron a gris una de las tapas de enchufes de la recepción. tienen que quedar		

Por Contract
Nombre:

Por
Nombre:

		ambas negras		
		Iluminación superior núcleo área trabajo	P	30 abril
		Mejorar reparación de la unión de los vidrios negros con silicona en la entrada.	P	30 abril
3.-	Sala de reunión grande			
		Repasar cubierta en mueble de guardado	P	30 abril
4.-	Sala de reunión chica			
		Reparar canto de mesa redonda	P	30 abril
5.-	Oficina visita			
		Piquete em cajon kardex	P	30 abril
6.-	Oficina sócio 1			
		Lateral de mueble alto, tenemos que repasar terminación en esquina.	P	30 abril
		Aplomar mueble de cartas a pared		
7.-	Generales			
		Revisar dicroicos en zona de operativos	P	30 abril
		Luminaria fuera oficina JC quemada.	P	30 abril
		Bandeja eléctrica bajo escritorios administración pendiente	P	30 abril
		Terminar cableado tv a mesas de reuniones	P	30 abril
		Electrificar mesa redonda	P	30 abril
		Repasar pintura paredes sucias	P	30 abril
		Pintura puerta bodega y repasar todas las puertas y marcos manchados o con piquetes	P	30 abril
		Cambio palmetas y canto piso en bodega	P	30 abril
		Terminaciones círculo fuera cocina (por los vidrios).	P	30 abril
		Solucionar caja de cable en Kitchenette y salas de reuniones	P	30 abril
		Unificar tiradores a los mas gruesos (los tiradores delgados no están en stock ya que pertenecían a una línea de muebles Easton)de los muebles blancos de escritorios y cocina	P	30 abril

 Por Contract
 Nombre:

 Por
 Nombre: