

INFORME DE REUNIÓN

Nº2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SECURITY			
PROYECTO	HABILITACIÓN SUCURSAL PRESIDENTE RIESCO 5335, LOCAL 101			
FECHA	Fecha 27-05-11	Inicio 10:00	Termino 11:00	
LUGAR	Obra Sucursal Presidente Riesco. Local 101			
TIPO	Reunión de Obra N°1			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Felipe Hormazabal 3. Boris Lleufo			
SECURITY	1. Felipe Montecinos			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer el piso
	B.- Aclaración de dudas

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Aclaración de dudas					
A1	27-May	○ Se recorre el piso, esta todo bien.	I	Contract	
B.- Aclaración de dudas					
B1	27-May	○ Contactarnos urgente con Bash para aclarar tipo de canalización de proyecto de seguridad.	P	Contract	
B2	27-May	○ Conversar con administración factibilidad de alfa 2 en la terraza.	P	Contract	

B3	27-May	○ <u>Pavimento:</u> ○ Averiguar con Loreto stock de palmetas. ○ En área de cajeros considerar misma piedra 20-40.	P R	Security	
B4	27-May	○ <u>Altura de cielo:</u> ○ Se queda en 2,80mts. ○ Lo único que interrumpe la altura son los dinteles de los paneles de vidrio.	R I	Contract	
B5	27-May	○ Mandar por mail a Alan aprobación de equipo de clima 24/7 para sala de servidor, que esta en ppto como opcional.	P	Contract	
B6	27-May	○ Respuesta por parte del banco sobre mantener o eliminar schiller del local que esta en terraza superior. Se necesita la respuesta lo antes posible, ojala hoy.	P	Security	
B7	27-May	○ Mandar informe y ppto de equipos de clima que están con la válvula mala.	P	Contract	
B8	27-May	○ En tabiques de cristal que son altos y llegan al ventanal se hará un moquete de aluminio equivalente al color.	R	Contract	
B9	27-May	○ Se agrega tabique de cristal en pilar atrás de sala de reuniones.	R	Contract	
B10	27-May	○ En tabique del baño se aprueba cerramiento en el ultimo tabique construido. ○ Se aprueba dejar lavamanos en el lugar original en el cual se encuentra. ○ Se aprueba dejar wc donde lo propone Contract.	R	Contract	
B11	27-May	○ Profundidad de nicho es la que esta en el plano.	I	Contract	
B12	27-May	○ Felipe Montecinos mandara el lunes características de ancho-profundidad y altura de nicho de impresoras.	P	Contract	
B13	27-May	○ Mandar a Felipe Montecinos clave de intranet.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	03-06-11	Inicio: 10:00	Termino: 11:00	Duración: 1 Hora
LUGAR				
TIPO				
TABLA				

ASISTENTES	
CONTRACT	Claudia Mora – Felipe Hormazabal
CLIENTE	Alan Turner – Felipe Montecinos

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.