

INFORME DE REUNIÓN

Nº7

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	FACTOR PLUS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS, MERCED 480.			
FECHA	Fecha 15-06-11	Inicio 09:30	Termino 10:30	
LUGAR	Merced 480, piso 12, Santiago Centro			
TIPO	Reunión de obra Nº1			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Cristian Alvarado			
FACTO PLUS	1. Matias MalloI			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recorrer avances de la obra
TEMAS A TRATAR	A.- Definiciones generales
	B.- Requerimientos generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Cambios en layout por rectificación de medidas.					
A1	15-Jun	Se define que ventanilla quedara de 40cms de ancho, y esta debe tener un espacio de 50cms mínimo de alto, y que esta se abra.	P	Contract	
A2	15-Jun	Se hace entrega del layout última versión.	I	Contract	
A3	15-Jun	Se informa cambio de lugar de muebles en despacho para poder poner los termostatos.	I	Contract	

A4	15-Jun	○ Se dejara fuera el jardín zen del área comercial.	I	Contract	
A5	15-Jun	○ Los 3 muebles altos que están en área comercial, deben ser kárdex.	P	Contract	
A6	15-Jun	○ El soporte y VGA, será para proyector no para lcd.	I	Contract	
A7	15-Jun	○ Contract cableara hasta servidor 2rj45 y 1rj11, para cada puesto.	P	Contract	
A8	15-Jun	○ Se sumara en adicional viga perimetral, que estaba en ppto como "0".	P	Contract	
B.- Requerimientos generales					
B1	15-Jun	○ Se debe entregar ppto con cuadre.	P	Contract	
B2	15-Jun	○ Contract averiguara con calculista para poder poner una caja fuerte de 635k o de 230k. en bodega.	P	Contract	
B3	15-Jun	○ Contract propondrá alternativas para piso de espera en área comercial.	P	Contract	
B4	15-Jun	○ Contract debe cotizar muebles de 1.20, para área de operaciones debajo de la ventanilla.	P	Contract	
B5	15-Jun	○ Preparar un diseño del mueble de la bodega, optimizando con repisas lo que más se pueda.	P	Contract	
B6	15-Jun	○ Factor plus hace entrega de una llave mas a Contract.	I	Contract	
B7	15-Jun	○ Contract debe solucionar problema de luminaria en ascensor.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	22-06-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1 hora
LUGAR	Merced 480, piso 12, Santiago Centro			
TIPO	Reunión de Obra Nº2			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado – Jose Gonzales			
CLIENTE	Matías Mallol			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.