

MINUTA DE REUNION

Nº 5

CLIENTE: BANCO DNB NOR

OBRA: Edificio Isidora Magdalena

FECHA: 13/05/08

Antecedentes

Asistentes por parte de Procorp

1. Angélica Prieto

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Constanza Alarcon
2. Arq. Max Avila
3. Arq. Loreto Chavez

Lugar de reunión: Edificio Isidora Magdalena nº 140, piso 19. Obra

DESARROLLO DE TEMAS

- 1.- Angélica Prieto transmitió que ENTEL debía cotizar 50 líneas, el sistema tradicional de llamadas de larga distancia y la numeración deben ser correlativa.
- 2.- Se le especifico a José Motta, que el enchape de los muebles de la cocina seria Silver Matriz – (TX) TTD5870, el cual fue elegido por Angélica Prieto.
- 3.- Se estableció el orden de el enchape en muros lo cual quedó anotado en libro de obras, según dibujo. El encuentro entre enchapes, en las esquinas de los muros debe ser en 45º según requerimiento de Angélica Prieto.
- 4.- En el sector del privado Investment, va una canaleta legrand que sube por el mueble del escritorio.
- 5.- La puerta del servidor quedaría con un dintel de 10 cm aporx. A la vista, bajo cielo duro.
- 6.- Altura del piso técnico es de 30 cm.
- 7.- Se reemplazo un punto completo por un enchufe, en el sector del lado derecho del acceso.
- 8.- La pizarra en la sala de reuniones pequeña es de 1.50 y el tabique será reforzado con madera.
- 9.- Los puntos en la sala de reuniones pequeña se van a realizar a un costado y se perforara el mueble.

- 10.- Se coloco el enchufe solicitado por Procorp, en la reunión pasada.
- 11.- Los film están incluidos en el presupuesto.
- 12.- Se solicito un adicional de volcanita en el sector File Room and Messenger.
- 13.- La próxima semana Max requirió de la presencia de Angélica Prieto por el tema de la llegada del piso, para la partida de este.
- 14.- En el muro de recepción se indicó la distancia de las perforaciones para el anclaje (por bujes) del cristal al muro, la cual será mayor a la indicada por planos.
- 15.- Angélica se comprometió al envío de la tipografía a Max una vez enviada por DnB NOR, para elaborar el logo de la empresa y film de acceso, advertimos que esto nos esta generando un atraso.
- 16.- Las piedras que se colocaran en los muros perimetrales al acceso, llegaran hasta el marco de madera.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.