

cliente: Emergia
obra: Call Center, Gral Mackenna 1343 / 1365.

fecha: 28/2/06
hoja: 1 de 1

MINUTA DE REUNION N° 1

lugar: Oficinas Contract, Darío Urzúa 1341

asistentes	nombre	E-mail
p / cliente	Toni Noguero	toni@trebla.c.telefonica.net

p / contract	Arquitecto Jorge Vanni	jvanni@contract.cl
	Constructor civil César Soto	csoto@contract.cl
	Arquitecta Marisa De Vico	mdevico@contract.cl
	Sr. Juan Carlos Ravinet p/el Edificio.	soyjc@terra.cl

TEMA: Definiciones de obra.

Desarrollo de temas

Acceso al Call Center.

Se resuelve un acceso por la plaza como acceso alternativo, para evitar de esta manera concentraciones excesivas en el hall central del edificio a pedido del propietario.

Aluminio:

El aluminio será igual o el más parecido al existente que se encuentre en plaza.

Adicionales:

Se reemplaza el cristal en el acceso por tabique de volcánita, quedando sólo la puerta de cristal de dos hojas con un paño fijo idem al acceso existente por el hall del edificio.

Se debe agregar zócalo de granito en el nuevo tabique.

Juan Carlos Ravinet consulta y contesta por la solución a la puerta de cristal del lado de la sala de servidores. La solución consiste en hacer un forro de volcánita del lado interior y poner un film del lado exterior (hall del edificio).

Contract una vez confirmado los adicionales enviará presupuestos para aprobación por parte del cliente.

Gráfica:

Emergia enviará al Sr. Ravinet un proyecto por la gráfica, film, a instalarse en los cristales.

Aire acondicionado:

Contract verificará con personal de mantención del edificio la ubicación de la unidad exterior para el equipo de la sala de servidores.

Grupo eléctrico:

Se reemplazará el grupo cotizado por uno de 60/80 KVA a confirmar por Emergia.

Canalizaciones:

La canal vertical podrá ser blanca. La canal horizontal deberá ser aprobada por el mandante y el sr. Ravinet, Contract debe presentar muestras, en principio las opciones son negra o metalizada.

UPS:

Contract debe averiguar los datos de la UPS, peso y dimensiones. La ubicación es libre dentro de la planta en la medida que el peso no supere la tolerancia de la losa, se puede ubicar en el mismo lugar asignado para el grupo.

Cerramiento en SS:

Contract debe evaluar el costo de un cerramiento en el ss para el grupo y la UPS.

Visita a empresa de mobiliario:

Contract coordinará una visita a Epoca.

Piso elevado:

Contract conseguirá muestras del piso elevado para aprobación por parte del cliente.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.