

## INFORME DE REUNIÓN

Nº4

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                                           |              |               |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE    | ODESUR                                                                    |              |               |  |
| PROYECTO   | HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS                                        |              |               |  |
| FECHA      | Fecha 23-06-11                                                            | Inicio 10:00 | Termino 11:00 |  |
| LUGAR      | Edificio SCL, piso 5, Apoquindo 4501, Las Condes                          |              |               |  |
| TIPO       | Visita de Obra N°1                                                        |              |               |  |
| ASISTENTES |                                                                           |              |               |  |
| CONTRACT   | 1. Arq. Claudia Mora<br>2. Arq. Claudio Jara<br>3. Capataz, Luis Manquela |              |               |  |
| ODESUR     | 1. Giampiero Donghi<br>2. Julio Riadi                                     |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>OBJETIVOS GENERALES</b> | Definición de detalles       |
| <b>TEMAS A TRATAR</b>      | A.- Definiciones proyecto    |
|                            | B.- Requerimientos generales |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**      RESUELTO: **R**      PENDIENTE: **P**      INFORMATIVO: **I**      PERMANENTE: **PER**

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA                               | FECHA ORIGINAL | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO | RESPONSABLE | FECHA ENTREGA |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| <b>A.-Definiciones de proyecto</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             |               |
| <b>A1</b>                          | 23-Jun         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se recorre la obra, esta todo bien.</li> </ul>                                                                                                                                                            | I      | Contract    |               |
| <b>A2</b>                          | 23-Jun         | <ul style="list-style-type: none"> <li>El interruptor de luz, quedara a 1.20mts de altura.</li> <li>El interruptor del termostato quedara a 1.50mts de altura, y en ambos lados de la planta quedaran igual a como están en el plano.</li> </ul> | R      | Contract    |               |
| <b>A3</b>                          | 23-Jun         | <ul style="list-style-type: none"> <li>La distribución de los difusores de acuerdo a un plano se verán en próxima visita de obra.</li> </ul>                                                                                                     | P      | Contract    |               |

|                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |  |
|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|
| <b>A4</b>                          | 23-Jun | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Refuerzos de pizarra, quedaran a 1.90mts de altura a eje del refuerzo que ojala sea de 30cms.</li> <li>○ Refuerzos de lcd, quedaran a 1.60mts de altura a eje del resfuerzo, que ojala también sea de 30cms de altura.</li> </ul> | R | Contract |  |
| <b>A5</b>                          | 23-Jun | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se tapara unión de tabique con vidrio con un perfil de aluminio.</li> <li>○ En el otro lado la unión del tabique con el muro será con una cantería.</li> </ul>                                                                    | P | Contract |  |
| <b>A6</b>                          | 23-Jun | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bandeja Legrand del muro estructural en open-plan será blanca e ira pegada al suelo.</li> <li>○ El mueble debiese tener las patas retranqueadas para que asi la cubierta llegara al muro.</li> </ul>                              | P | Contract |  |
| <b>A7</b>                          | 23-Jun | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se definiría los puntos de datos en los privados con los muebles en reunión de proveedores.</li> </ul>                                                                                                                            | P | Contract |  |
| <b>B.-Requerimientos generales</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |          |  |
| <b>B1</b>                          | 23-Jun | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cotizar alternativas mas económicas de aire para el servidor.</li> </ul>                                                                                                                                                          | P | Contract |  |
| <b>B2</b>                          | 23-Jun | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Averiguar si se puede poner bandeja Legrand gris en área de recepción.</li> </ul>                                                                                                                                                 | P | Contract |  |

## 5. PROXIMA REUNIÓN

|            |                                |               |                |                  |
|------------|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| FECHA      | 30-06-11                       | Inicio: 10:00 | Termino: 11:00 | Duración: 1 hora |
| LUGAR      | Edificio SCL, piso 5to.        |               |                |                  |
| TIPO       | Reunión de obra N°2            |               |                |                  |
| TABLA      |                                |               |                |                  |
| ASISTENTES |                                |               |                |                  |
| CONTRACT   | Claudia Mora – Claudio Jara    |               |                |                  |
| CLIENTE    | Giampiero Donghi – Julio Riadi |               |                |                  |
|            |                                |               |                |                  |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*