

## **MINUTA DE REUNION**

Nº 7

**CLIENTE: BANCO DNB NOR**

**OBRA:** Edificio Isidora Magdalena

**FECHA:** 23/05/08

### **Antecedentes**

#### **Asistentes por parte de DNB NOR**

1. Alfred Jones
2. Julio Deramond

#### **Asistentes por parte de Procorp**

1. Charles Mcdonald
2. Angelica Prieto

#### **Asistentes por parte de Contract**

1. Arq. Constanza Alarcon
2. Arq. Max Avila
3. Arq. Marisa De Vico

**Lugar de reunión:** Edificio Isidora Magdalena nº 140, piso 19. En Obra.

### **DESARROLLO DE TEMAS**

- 1.- Se acordó en reunión, que el día 16 de junio Contract debe tener el Rack cableado, para que pueden ingresar a probar equipos y conexiones las personas de DNB NOR.
- 2.- Según acuerdo en reunión, DNB NOR deberá suministrar un computador para instalar el programa de seguridad, este computador (CPU) se ubicara en el sector del Rack.
- 3.- De acuerdo a lo establecido en reunión, las tarjetas de control de acceso para DNB NOR, serán de color blancas, sin fotografías, por el momento.
- 4.- Por parte de DNB NOR, el señor Juilo Deramond actuara como representante del Banco, y será quien establecerá una reunión el día martes 27 con el administrador del edificio Isidora Magdalena Nº140, el señor Francisco Ubilla, con la finalidad de que se nos permita trabajar de día con tranquilidad, y de esta forma no generar atrasos en la obra.
- 5.- Se deicidio en obra que el lugar donde se ubica el registro de aire, quedara cerrado.
- 6.- Contract informa, que no se hace responsable los tiempos de entrega de ENTEL ni Patrol. Solo de coordinar sus trabajos.

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*