

MINUTA DE REUNION

Nº 11

CLIENTE: BANCO DNB NOR

OBRA: Edificio Isidora Magdalena

FECHA: 17/06/08

Antecedentes

Asistentes por parte de Procorp

1. Charles Mcdonald
2. Angélica Prieto

Asistentes por parte de DNB NOR

1. Alfred Jones.
2. Julio Deramond
3. Trine Loe

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Constanza Alarcón
2. Arq. Max Ávila
3. Arq. Loreto Chávez

Lugar de reunión: Edificio Isidora Magdalena nº 140, piso 19. En Obra.

DESARROLLO DE TEMAS

1.- Por solicitud de DNB NOR, se instalara un mueble en el área del servidor, en el cual ira un computador para todo lo relacionado con seguridad, es decir para vigilancia y control de acceso.

2.- En el sector de cofee breack, los planos de iluminación y mobiliario diseñados por Procorp, no coinciden, por lo cual, Contract debe correr el mesón ubicado en este espacio, junto con la iluminación.

3.- Se le comento a DNB NOR que falta que llegue la trama, para que ENTEL se conecte a la central y así esta se encuentre operativa.

4.- Contract explico a DNB NOR y a Procorp, que el edificio no tiene fibra, para el Internet, por lo cual esto va a generar demoras en la conexión con Internet.

5.- Contract debe solicitar los números (50) correspondientes a la oficina, de esta forma DNB NOR asigna los números y pueden mandar a hacer tarjetas de visita y además el numero general de la oficina.

6.- Contract estableció que el viernes 20 de junio se efectuara en presencia de Procorp y DNB NOR, el recorrido de la obra con un acta de recepción provisoria.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.