

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 13

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	HYDROCHILE			
PROYECTO	HABILITACION ARRAU PISO 19			
FECHA	Fecha 28-07-11	Inicio 11:00	Termino 12:30	
LUGAR	EDIFICIO ARRAU			
TIPO	Reunión de modificaciones a la obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Lorena Troncoso 2. Mariano Moreno			
HYDROCHILE	1. Juan Fernandez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar cambios al proyecto
TEMAS A TRATAR	A.- Modificaciones

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Modificaciones					
A1	28-julio	- Se modifican las pantallas existentes al cambiarlas por paneleria a altura total de 1.60 - Cuando el diseño este definido se le enviaron imágenes de cómo seria el panel a Don Juan para su aprobación.	P	Mariano Moreno	28-julio
A2	28-julio	se colocaran tabiques en oficina comercial, ambiental y oficina E+D.	P	Mariano Moreno	28-julio
A3	28-julio	Todas las oficinas se cerraran con puertas, incluyendo la de Danica.	P	Mariano Moreno	28-julio

A4	28-julio	Se tendrá que evaluar la posibilidad de hacer las salas de reuniones compartidas más acústicas.	P	Mariano Moreno	28-julio
A5	28-julio	La iluminación se tiene que aumentar por lo menos al doble de su capacidad actual en el interior de los baños.	P	Mariano Moreno	28-julio
A6	28-julio	En el sector donde se pensaba colocar el espejo en baños de mujeres, se estudiara la posibilidad de instalar un vanitorio.	P	Mariano Moreno	28-julio
A7	28-julio	- En la cocina se cotizara la opción de cambiar la cubierta de lamitech por una de granito, esta también se tiene que ampliar hacia el refrigerador. - Se contemplara una repisa entre la cubierta y el gabinete alto para colocar el microondas. - En el gabinete alto tenemos que cotizar colocar repisas intermedias. - Se tendrá que proponer una solución para llegar con electricidad a la fuente de agua de la cocina. - Nos solicitan un mesón de apoyo.	P	Mariano Moreno	28-julio
A6	28-julio	Cotizar film en puertas de acceso.	P	Mariano Moreno	28-julio
A7	28-julio	Cotizar mueble alto en oficina comercial E+D.	P	Mariano Moreno	28-julio

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir	Por definir	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Lorena Troncoso, Claudio Zúñiga			
CLIENTE	Juan Fernandez , Cesar Navarro			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.