

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente Factor Plus
 Obra Merced 480, Santiago Centro
 Superficie (M2) 320 mts2

Inicio
 Término
 Plazo

08-06-2011
 25-07-2011 - 08-08-2011
 45 + 15

Coordinadora Comercial
 Arquitecto Proyectista
 Director de Obra

Claudia Mora
 Felipe Hormazabal - Maricel Pazzeli
 Cristian Alvarado

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
3. Final	25-07-11	1. Recepción	Alarma	5. Pinturas	Arreglar terminación de borde caja de alarma.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	Tulio Ortiz
3. Final	25-07-11	1. Recepción	Puerta	1. Obras Civiles	Falta agujero en porcelanato para seguro de 2da puerta de acceso.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	Contract
3. Final	25-07-11	11 Otras	Sucursal	7. Muebles	Limpieza sillones, sobretodo en los respaldos.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	Green Vision
3. Final	25-07-11	4. Sala Reuniones	Chica	6. Instalaciones	Falta perfil de cielo.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	Design
3. Final	25-07-11	4. Sala Reuniones	Chica	5. Pinturas	Pintura en muro, de parte de atrás de la puerta.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	Tulio Ortiz
3. Final	25-07-11	4. Sala Reuniones	Chica	6. Instalaciones	Dicroico quemado en cielo.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	SEC
3. Final	25-07-11	4. Sala Reuniones	Grande	3. Cristales	Arreglar silicona en vidrios que esta mal pegado y sucios, en todos.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	Roberto Figueroa
3. Final	25-07-11	2. Privado	Nº1 (Doble)	6. Instalaciones	Luz suelta y 2 tubos quemados.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	SEC
3. Final	25-07-11	2. Privado	Nº1 (Doble)	6. Instalaciones	Tapa de interruptor suelta.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	SEC
3. Final	25-07-11	2. Privado	Nº1 (Doble)	5. Pinturas	Cielo al lado de viga y en viga con pintura de otro color.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	Tulio Ortiz
3. Final	25-07-11	2. Privado	Nº1 (Matias)	6. Instalaciones	Luz suelta.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	SEC
3. Final	25-07-11	2. Privado	Nº1 (Matias)	6. Instalaciones	Luz suelta.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	SEC
3. Final	25-07-11	2. Privado	Nº3 (Luis)	6. Instalaciones	Luz quemada y otra que vibra.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	SEC
3. Final	25-07-11	2. Privado	Gte. gral.	6. Instalaciones	Luz suelta y cable rojo en una luminaria a la vista.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	SEC
3. Final	25-07-11	8. Bodega	Tabique	5. Pinturas	Marca de dedos en pintura del muro al lado de la puerta.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	Tulio Ortiz
3. Final	25-07-11	10. Sala Datos/ Servidor	General	8. Otro	No hay detalles.	3. Otro	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	
3. Final	25-07-11	10. Sala Datos/ Servidor	Informativo	8. Otro	Se entrega a cliente 32 cable usuario.	3. Otro	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	
3. Final	25-07-11	11 Otras	Sala de operaciones	3. Cristales	Ventana pasa papaeles chueca.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	Roberto Figueroa
3. Final	25-07-11	11 Otras	Sala de operaciones	6. Instalaciones	PL quemado.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	SEC
3. Final	25-07-11	11 Otras	Sala de operaciones	6. Instalaciones	1 luminaria fluorescente quemada.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	SEC
3. Final	25-07-11	11 Otras	Sala de operaciones	8. Otro	No hay mas detalles.	3. Otro	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	
3. Final	25-07-11	11 Otras	Sala de Soporte	6. Instalaciones	PL quemado.	1. Pendiente	Se aprobó		Cristián Alvarado	05-08-11	SEC