

## INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

N° 1

### 1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

|            |                                                                                  |              |               |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CLIENTE    | CEVA                                                                             |              |               |  |
| PROYECTO   | HABILITACION EL PARQUE 1307, ENEA, PUDAHUEL                                      |              |               |  |
| FECHA      | Fecha 20-06-11                                                                   | Inicio 16:30 | Termino 17:30 |  |
| LUGAR      | GALPON ENEA                                                                      |              |               |  |
| TIPO       | Reunión de obra                                                                  |              |               |  |
| ASISTENTES |                                                                                  |              |               |  |
| CONTRACT   | 1. Lorena Troncoso<br>2. Sergio Ubilla<br>3. Mariano Moreno<br>4. Mario Figueroa |              |               |  |
| CEVA       | 1. Lena Kuraco<br>2. Carlos Catalán<br>3. Rodrigo Banda                          |              |               |  |
| ABERTIS    | 1. Cristian Cornejo                                                              |              |               |  |

### 2. OBJETIVOS Y TABLA

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| OBJETIVOS GENERALES | Revisar avances de Obra |
| TEMAS A TRATAR      | A.- Obra                |
|                     | B.-Cotizaciones         |

### 3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N      RESUELTO: R      PENDIENTE: P      INFORMATIVO: I      PERMANENTE: PER

### 4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

| TEMA     | FECHA ORIGINAL | DETALLE                                                                                                                                                               | ESTADO | RESPONSABLE    | FECHA ENTREGA |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|
| A.- Obra |                |                                                                                                                                                                       |        |                |               |
| A1       | 20-junio       | <ul style="list-style-type: none"> <li>La oficina de control todavía no se puede localizar en terreno ya que Ceva tiene que solucionar el tema con Natura.</li> </ul> | P      | Lena Kuraco    | 20-junio      |
| A2       | 20-junio       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ceva (Carlos Catalán) nos indica que las cámaras de seguridad las moverán ellos</li> </ul>                                     | P      | Carlos Catalán | 20-junio      |

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                             |          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|----------|
| A3  | 20-junio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se acuerda que los baños quedaran a disposición de Contract.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | P | Lena Kuraco/Lorena Troncoso | 20-junio |
| A4  | 20-junio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se le indica a Lena que la fecha de termino de los trabajo es el 24 de agosto, Contract realizara todo el esfuerzo posible para entregar el 18 de agosto la obra provisoriamente.</li> <li>Tambien se le indica que seguramente a esa fecha la obra tenga detalles de terminaciones como pintura, guardapolvos y cielos.</li> </ul> | I | Lena Kuraco                 | 20-junio |
| A5  | 20-junio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los trabajos se realizaran de día y de lunes a sábados hasta las 13:00 hrs, si es necesario tenemos que pedir extensión de tiempo a Ceva.</li> <li>La persona que esta a acargo de esto es Luis Ahumada, fono: 6-2186759, <a href="mailto:luis.ahumada@cevalogistic.com">luis.ahumada@cevalogistic.com</a></li> </ul>               | I | Lena Kuraco/Sergio Ubilla   | 20-junio |
| A6  | 20-junio | <ul style="list-style-type: none"> <li>La desconexión de la alarma la tenemos que coordinar con Luis Ahumada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | P | Sergio Ubilla/ Luis Ahumada | 20-junio |
| A7  | 20-junio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se le solicita a Lena que nos entregue las dimensiones de la caja fuerte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                | P | Lena Kuraco                 | 20-junio |
| A8  | 20-juni  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abertis (Cristian Cornejo) nos indica que nos entregara la luminaria del segundo piso, esta tenemos que pedírsela con anticipación de dos días.</li> </ul>                                                                                                                                                                          | I | Cristian Cornejo            | 20-junio |
| A8  | 20-juni  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abertis (Cristian Cornejo) nos indica que nos entregara terminados los sellos de las ventanas que dan hacia el estacionamiento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | I | Cristian Cornejo            | 20-junio |
| A9  | 20-juni  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se observa en la entrega de la oficina que el escalon N°11 esta quebrado el porcelanato de revestimiento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | P | Cristian Cornejo            | 20-junio |
| A10 | 20-juni  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rodrigo Banda nos entregara el plano de requerimiento eléctrico para cotejarlo con lo vendido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | P | Rodrigo Banda               | 20-junio |

#### B.-Cotizaciones

|    |          |                                                                                                                        |   |               |          |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|----------|
| B1 | 20-junio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tenemos que cotizar el cambio de control de acceso con 100 tarjetas.</li> </ul> | P | Lena Kuraco   | 20-junio |
| B2 | 20-junio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cotizar subir el Racks existente del primer piso.</li> </ul>                    | P | Sergio Ubilla | 20-junio |
| B3 | 20-junio | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cotizar dos soportes mas los VGA para dos de las salas de reuniones.</li> </ul> | P | Rodrigo Banda | 20-junio |

**5. PROXIMA REUNIÓN**

|            |                                |             |         |          |
|------------|--------------------------------|-------------|---------|----------|
| FECHA      | Por definir                    | Por definir | Termino | Duración |
| LUGAR      |                                |             |         |          |
| TIPO       | Reunión de Obra                |             |         |          |
| TABLA      |                                |             |         |          |
| ASISTENTES |                                |             |         |          |
| CONTRACT   | Lorena Troncoso, Sergio Ubilla |             |         |          |
| CLIENTE    | Lena Kuraco                    |             |         |          |
|            |                                |             |         |          |

*NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.*