

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 10

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	SEDGMAN LIMITADA			
PROYECTO	HABILITACION SCL PISO 17			
FECHA	Fecha 19-05-11	Inicio 11:00	Termino 12:30	
LUGAR	SCL PISO 17			
TIPO	Reunión De Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Mauricio Garrido 2. Pamela Palma 3. Lorena Troncoso			
SEDGMAN	1. Javier Freire 2. Francisco Guajardo 3. Eduardo Manríquez 4. Raúl Benavides			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Revisar los avances de obra
TEMAS A TRATAR	A.- Film
	B.- Señalética y logo
	C.- Mudanza y Comunicación Positiva del cambio
	D.- Racks
	E.- Bodega y Rotulación
	F.- Cotizaciones y vigas

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: PER

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Film					
A1	19-may	La opción que se acuerda con Javier Freire (Sedgman) es la numero ocho, la cual no tiene ni logo ni letras en las puertas, si no que continua la misma imagen del resto del paño.	P	Mauricio Garrido	19-mayo

A2	19-may	Se le indica a Javier que las ventanas chicas tienen film.	I	Pamela Palma	19-mayo
B.- Señalética y logo					
B1	19-mayo	- Javier nos indica que los nombres de las salas de reuniones serian: - Andes: sala de reunión 4 - Maricunga: sala de reunión 3 - Atacama: sala de reunión 1 - Magallanes: sala de reunión 2	I	Javier Freire	19-mayo
B2	19-may	Se diseñaran dos opciones de logo para el hall de acceso, una será con letras en acero inoxidable y la otra será en un letrero.	P	Pamela Palma	26-may
B3	19-may	Nos enviaron en formato Freehand de el logo.	I	Javier Freire	26-may
C.- Mudanza y Comunicación Positiva del cambio					
C1	19-mayo	El responsable de mudanza es Eduardo Manríquez, con el tenemos que coordinar la capacitación.	P	Eduardo Manríquez/Mauricio Garrido	19-mayo
C2	19-may	- Se coordinará con Francisco Guajardo la comunicación Positiva Del Cambio, esto se realizara en grupos de 25 pp. fguajardo@sedgmand.cl	I	Francisco Guajardo/Lorena Troncoso	19-may
C2	19-may	Tenemos que mandarle el último borrador del contrato.	P	Lorena Troncoso	19-may
D.- Racks					
D1	19-mayo	- En el caso que el Racks lleguen el 31 de mayo nosotros podríamos entregar la obra (entrega provisoria) por los trabajos respectivos el día 14 de junio. - La próxima semana Raúl nos entregara la fecha final.	P	Raúl Benavides.	19-mayo
E.- Bodega y Rotulación					
E1	19-mayo	La bodega estará lista la última semana de mayo para la entrega a Sedgman.	P	Mauricio Garrido	31-mayo
E2	19-mayo	Javier nos solicita colocar la rotulación respectiva en los termostatos.	P	Mauricio Garrido	Junio
F.- Cotizaciones y vigas					
F1	19-mayo	Cotizar cajas acrílicas en los termostatos que están en el Open Plan.	P	Mauricio Garrido.	19-mayo

F2	19-mayo	Sedgman en conjunto con Contract insistirán a la administración que se haga cargo del tema de las vigas estructurales.	P	Mauricio Garrido/ Javier Freire	19-mayo

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Jueves 26 mayo	Por coordinar	Termino	Duración
LUGAR				
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Mauricio Garrido, Pamela Palma, Lorena Troncoso			
CLIENTE	Javier Freire			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.