
CHENYI S.A.

Obra: EDIFICIO MADERO HARBOUR- PISO 8

MINUTA DE REUNION

p/ CHENYI: Sres.: Rodolfo Ibarra/V Gabriela Calarame
p/ CONTRACT: arq̄tos. Ximena D'Urso/ Paula Orlando y Ma. Belén Fernández

Reunión: Oficinas de Chenyi

Fecha: 27/05/11

TEMAS VARIOS.

Se analizaron y revisaron temas correspondientes a la obra de referencia.

- Se pidieron circuitos separados para cada unidad funcional.
- EQUIPAMIENTO DE LINEA
 - Se revisó en detalle el presupuesto del Equipamiento de DIMOBLAS, quedando pendiente coordinar con el cliente una visita al Showroom del proveedor para evaluar las sillas/ sillones propuestos.
 - Se consensuaron 29 muebles bajos, 2 altos y 1 guarda ropa. (El cliente deberá confirmar cuántos de ellos serían para carpetas colgantes).
 - El cliente confirmara si la terminación del área gerencial será en símil madera o chapa de madera natural.
 - Una vez recibida esta información Contract solicitara a Dimoblas la actualización del presupuesto.
- El cliente solicito un presupuesto estimado de los Archivos móviles, resta confirmar por su parte volumen requerido para almacenaje de cajas y para biblioratos. Contract avanzara con la solicitud de un presupuesto preliminar.
- SALA DE REUNIONES DIRECTORIO
 - El cliente suministrara a Contract las medidas y características de la pantalla embutida en cielorraso como así también del proyector, a fin de ajustar el proyecto de cielorraso correspondiente.
 - Contract revisara el proyecto del cielorraso sobre la mesa de Sala de Reuniones; se hará nueva propuesta en la distribución de artefactos embutidos y colgantes.
- El cliente confirmará la utilización de Expendedor de Agua y Máquina de café y ubicaciones de las mismas, para poder evaluar la necesidad de contar con instalacion sanitaria correspondiente de ser necesario.
- Se firmó Acta de Inicio de Obra con fecha Lunes 30/05.