

INFORME DE REUNIÓN

Nº1

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ELEC NOR			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 04-10-11	Inicio 10:30	Termino 11:00	
LUGAR	Oficina Elec nor, Apoquindo 4501, piso 16, ed. SCL, Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra N°1			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Arq. Claudio Jara			
ELEC NOR	1. Karen Gimpel			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recorre la obra Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Avances de obra
	B.- Requerimientos Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Avances de obra					
A1	04-Oct	○ Se recorre la obra, esta todo bien.	I	Contract	
B.-Requerimientos Generales					
B1	04-Oct	○ Los muebles que compro el cliente, llegaran a la obra el 14 de Octubre, por lo que tendremos un atraso debido a esto.	P	Elec nor	
B2	04-Oct	○ Hoy en la tarde antes de que comencemos los trabajos ira un eléctrico para coordinar puntos en el	P	Contract	

		servidor con IT de Elecnor. ○ Debe ser antes de las 18:00hrs.			
--	--	--	--	--	--

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	11-10-11	Inicio: 10:30	Termino: 10:30	Duración: 30min.
LUGAR	Oficina Elecnor, Apoquindo 4501, piso 16, ed. SCL, Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra N°2			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Claudio Jara			
CLIENTE	Karen Gimpel			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.