

INFORME DE REUNIÓN

Nº19

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 19-10-11	Inicio 09:30	Termino 10:30	
LUGAR	Obra, Av. del Valle 577, piso 2, Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de Obra N°6			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Capataz Boris Lleufo 3. Dir. de Obra Cristian Alvarado			
DRS	1. Macarena Soto			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer el piso
	B.- Definiciones Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer el piso					
A1	20-Oct	○ Se recorre el piso esta todo bien.	I	Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	20-Oct	○ Se entregan muestras de Films a Macarena	R	Contract	
B2	20-Oct	○ Definir por parte de DRS, muestras de colores en muro reunión informal el día de hoy.	P	DRS	
B3	20-Oct	○ Cotizar barra antipánico para salida de emergencia.	P	Contract	

B4	20-Oct	o Mandar imagen de sala de reuniones naranjas.	P	Contract	
B5	20-Oct	o Seguimos con problemas de canalizaciones tapadas, necesitamos apoyo por parte de DRS para con la administración.	P	DRS	
B6	20-Oct	o Falta agregar adicional de control de acceso, puertas de caja fuerte, dintel para estas, cambio de puerta.	P	Contract	
B7	20-Oct	o Macarena nos traerá una tarjeta para poder hacer el ppto.	P	Contract	
B8	20-Oct	o Muestra de guardapolvos durante la semana, para ver una mejor opción.	P	Contract	
B9	20-Oct	o Mandar a Macarena plano con ubicaciones de extintores, luces de emergencia y TDA.	P	C.Alvarado	
B10	20-Oct	o Debemos tener respuestas hoy por: - o Pinturas o Estados de pago o Adicional N°4 o Films	P	Contract	
B11	20-Oct	o Mandar presentación de colores a Macarena.	P	C.Mora	
B12	20-Oct	o DRS, nos debe mandar medidas exactas de caja fuerte.	P	M.Soto	
B13	20-Oct	o Closet de caja fuerte en salita de reuniones será del mismo color de la mesa de esa sala.	P	Contract	
B14	20-Oct	o Closet de pasillos de baños serán blancos con vetas, pero este se debe confirmar aun.	P	Contract	
B15	20-Oct	o Closet TDA sala de reuniones será wengue igual que la mesa.	P	Contract	
B16	20-Oct	o Closet servidor blanco igual a los muros.	P	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	27-10-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1hora
LUGAR	Obra, Av. Del Valle 577, piso 2 Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de obra N°7			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado – Boris Lleufo			
CLIENTE	Macarena Soto			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.