

INFORME DE REUNIÓN

Nº20

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS			
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 27-10-11	Inicio 09:30	Termino 11:00	
LUGAR	Obra, Av. del Valle 577, piso 2, Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de Obra N°7			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Capataz Boris Lleufo 3. Dir. de Obra Cristian Alvarado 4. Arq. Carolina Jacob			
DRS	1. Macarena Soto			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer el piso
	B.- Definiciones Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer el piso					
A1	27-Oct	○ Se recorre el piso esta todo bien.	I	Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	27-Oct	○ Cotizar instalación de caja fuerte.	P	C.Alvarado	
B2	27-Oct	○ Se informa a DRS que es importante que vengan los de GTD a la obra lo antes posible.	P	DRS	
B3	27-Oct	○ DRS esta cotizando rack de 48 en vez de 24 para que quepan en el servidor.	P	DRS	

B4	27-Oct	o Se entrega factura a DRS por el estado de avance.	R	C.Mora	
B5	27-Oct	o Puerta closet baños de pasillo quedara de color gris, lo mas parecido al tabique.	R	Contract	
B6	27-Oct	o Las puertas del closet de la caja fuerte podría llegar fuera del plazo.	I	Contract	
B7	27-Oct	o El logo que se reutilizara, podría sufrir alteraciones en sus letras pequeñas debido al pegamento.	P	Contract	
B8	27-Oct	o Contabilizar puntos de datos en sala de reuniones grandes nº2.	P	C.Alvarado	
B9	27-Oct	o Ver posibilidad de mesita taburete en puesto de trabajo open-plan definido en obra.	P	Contract	
B10	27-Oct	o Cotizar sistema de CCTV con disco cambiabile cada 2 a 3 días. Con monitor en la recepción y que quede grabado en el rack.	P	C.Alvarado	
B11	27-Oct	o Cotizar mudanza de sillas y archivadores	P	C.Alvarado	
B12	27-Oct	o Averiguar remate de muebles de las otras oficinas si es posible.	P	C.Mora	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	03-11-11	Inicio: 9:30	Termino: 10:30	Duración: 1hora
LUGAR	Obra, Av. Del Valle 577, piso 2 Ciudad Empresarial			
TIPO	Reunión de obra N°8			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado – Boris Lleufo			
CLIENTE	Macarena Soto			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.