
CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A.

Obra: Corrientes 330 Piso 5º

MINUTA DE REUNIÓN N° 4

p/ CVO: Federico Melchior
Ignacio Villamil

p/ CONTRACT: Valentina Supán
Paola Miguel
Valeria Lombi

Reunión: En Obra

Fecha: 24.10.2011

TEMAS:

- CVO indica que no agreguemos tomas normales en el coffee, ya que los existentes están bien.
- Periscopios: Contract entrega el plano con la ubicación de los mismos. CVO debe reenviarlo revisado. Se adjunta a la siguiente Minuta el plano definitivo.
- Termostatos: Contract enviara un e mail a la Administración del edificio indicando el cambio por parte de ellos de los mismos, ya que no están en buen estado.
- Llaves: Contract enviara un e mail a la Administración del edificio solicitando las llaves de las puertas de los baños e indicando que una puerta no cierra.
- CVO aprueba el tendido de la cañería vacía, propuesta por Contract, para la ubicación de CCTV.
- Control de acceso: CVO confirma la ubicación de un control en la puerta de acceso principal y en la puerta del Server.
- Se pactan reuniones en obra los días martes 16.00 hs.
- Contract solicita que nos envíen el Reglamento interno del edificio.
- Contract deberá dejar preparado el Server, 10 días antes del término de la obra, para el ingreso de los servicios externos.
- La Administración del edificio deberá informarnos como es el tendido existente en el edificio para el ingreso de los servicios externos.