
AFS (nombre del cliente)

obra: REFORMA OFICINAS

Dirección: Juan Domingo Peron 328 3º piso. CABA

MINUTA DE REUNION 03- REUNION DE PROYECTO ELECTRICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO

p/ AFS: Ignacio Larrarte
Pablo

p/ CONTRACT Sandra De Luca,
Emiliano Bucari

Reunión: Oficinas Contract

Fecha: 14-07-11

TEMAS VARIOS.

En la reunión mantenida en el día de ayer se definieron los siguientes conceptos:

1- CONFIGURACION DE PUESTOS DE TRABAJO PARA TENSION Y CABLEADO ESTRUCTURADO**▪ TIPO 1:**

Periscopios, compuestos por:

4 tomas corrientes estabilizados,

2 tomas corrientes comunes,

4 bocas de cableado estructurado categoría 6.

Esta configuración en periscopio se instalará en: todos los puestos de trabajo, y en sector copy área ubicado en el sector de privados privados, copy área operaciones

▪ TIPO 2:

Cajas Ackermann compuestas por:

4 tomas corrientes estabilizados,

2 tomas corrientes comunes,

4 bocas de cableado estructurado categoría 6.

Esta configuración en caja ackermann se instalará en: sala de reuniones grande (dos unidades bajo la mesa).

▪ TIPO 3:

Periscopios, compuestos por:

2 tomas corrientes estabilizados,

1 tomas corriente común

2 bocas de cableado estructurado categoría 6.

Esta configuración en periscopio se instalará en: mesa de reuniones director general, en copy área finanzas, en copy área marketing.

▪ **TIPO 4:**

Cajas Ackermann compuestas por:

2 tomas corrientes estabilizados,

2 tomas corrientes comunes,

2 bocas de cableado estructurado categoría 6.

Esta configuración en caja ackermann se instalará en las salas de reuniones chicas y componibles

▪ **TIPO 5:**

FACE PLATE sobre pared, compuesto por:

2 tomas corrientes estabilizados,

1 tomas corriente común

2 bocas de cableado estructurado categoría 6.

Esta configuración en periscopio se instalarán en la sala de reuniones grande sobre pared longitudinal. (Se consideran dos completos)

2- CONFIGURACION SERVIDOR

- Se cotizará la provisión e instalación de un rack Server con dos bandejas, y puertas de chapa microperforada.
- Se acuerda que el segundo servidor se mudará una vez que se haya finalizado la obra desde las actuales oficinas
- Se cotizará la provisión e instalación de equipo splits de 3000 frigorías.
- Estabilizadores: AFS nos informará las características técnicas de los dos estabilizadores existentes a fin de poder cotizar el tercer estabilizador y a fin de poder contar con las tres fases estabilizadas.

3- TABLEROS

- El tablero eléctrico general se instalará cercano a la puerta de entrada
- El tablero de tensión dedicada se instalará en el SERVIDOR

4- CONTROL DE ACCESOS E INGRESO DE VISITAS

- Se considera la provisión y la instalación de un sistema de control de accesos con lectora de ingreso y egreso.
- Asimismo se define que se instalará un cableado para telefonía en la puerta de acceso a modo de portero electrizo el cual se podrá accionar desde cualquier interno.

5- MULTIMEDIA EN SALA DE REUNIONES GRANDE

- Se considera la canalización mediante cieloraso, paredes y bajo piso para la instalación de equipos multimedia, considerando que bajo la mesa de reuniones se instalará una caja ackermann para recibir el cableado VGA para el proyecto y HDMI para un LCD que podría instalarse a futuro. En la cotización se proveerá la provisión e instalación de la

canalización, el cableado estructurado, el cableado de tensión eléctrica y los cables VGA Y HDMI

6- WIFI

- Se instalarán tres wifi, uno en sector privados directorio, uno en sala de reuniones grande, uno en sector operaciones.

7- DETECCION DE INCENDIOS

- Se considerará la ejecución de la cañería vacía y el sistema de detección de incendios para toda la planta.

8- TOMAS CORRIENTE DE SERVICIO

- Se considerará un toma corriente de servicio en cada local y en los locales donde se instalen dos dispenser.

9- UBICACIÓN DISPENSER DE AGUA

- Se prevé que se instalarán en el coffee y en la sala de espera. Se informa que los mismos se cargan mediante bidones de agua.

10- ALARMAS

- Se informa que el plano entregado a la fecha podrá ser entregado a la compañía que presta el servicio de alarmas a fin de que efectúen el proyecto de cableado. En el presupuesto se cotizará la canalización sin cableado.

11- CCTV

- Se dejará prevista la canalización bacía de cctv en sala de espera