
VISA I - SALA DE GRABADOS

obra: AV.CORRIENTES 1437 9 PISO

MINUTA DE REUNION N° 3

p/ Gustavo Dippolito

dippolito@visa.com.ar

p/ CONTRACT:

Jonathan Buis

jbuis@contract.com.ar

Reunión: Visa I – Av. Corrientes 1437 – 9º piso

Fecha: 17 de Agosto de 2011

COLOCACIÓN DE PISO EN SALA DE GRABADOS

Se define que para la colocación del piso necesitaremos una jornada de 12hs. trabajo en la sala de grabado.

Cada máquina deberá ser des-energizada y su toma de alimentación desarmado y montado sobre el nuevo piso.

De igual manera, los equipos datacard deberán ser "subidos" al nuevo piso (que tiene 7mm de altura).

En función de los tiempos de proceso y de las fechas previstas (sábado 17/09 ó 24/09) acordamos con el Sr. Gustavo Longo lo siguiente:

- Contract proveerá cuñas en madera que serán fijadas debajo de las ruedas de las máquinas y permitir el movimiento.
- La empresa Cirilo Aylin aportará técnicos para desarmar las únicas partes removibles de la máquina (printer y patas de salida)
- La empresa Must Service (realizó el movimiento de la caja fuerte) realizará el movimiento de las máquinas grabadoras bajo supervisión de Cirilo quienes realizarán el armado y puesta en funcionamiento).

En función de lo que analizamos con los técnicos en planta y el colocador del piso las máquinas necesariamente deberán ser partidas en:

- Máquina 175 (2200 kg): Se retira módulo MXD, junto a pata y printer para permitir el movimiento.
- Máquina 249 (1800 kg): Se retira módulo MXD Completo, plata y printer.
- Máquina 9000: Pata y printer

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.