

Materia: Reunión semanal de obra

Asistentes:

Sr. Jesús Manríquez	JM	Mandante
Sr. Carlo Catanzaro	CC	Mandante
Sra. Paula Walker	PW	Mandante
Sr. Angélica Prieto	AP	Arquitecto
Sr. Pablo Pérez	PP	Arquitecto Proyectista
Sr. Carlos Guevara	CG	Constructora
Sr. Felipe Venegas	FV	MSM Consultores Ltda.

P :Pendiente
PF :Fecha Pendiente

Minuta tomada por:
Distribución:

Sr. Felipe Venegas
 Participantes + Sr. Claudio Micin

Punto N°	Responsable	PF	Descripción
1.-	MANDANTE		JM 1. Indica que no se ejecutarán trabajos de reparación de pletinas en vigas existentes en el edificio. CC 2. Informa que refuerzo de sala UPS va considerado dentro del presupuesto. CC 3. Consultará con PP sobre la colocación de cristal de piso a cielo para su utilización como pizarra en sala de capacitación JM 4. Solicita a Constructora presupuestar puertas protex nuevas.
2.-	ARQUITECTO		PP 5. Enviará diseño de cocina para PW, para distribución de muebles. PP 6. En conjunto con AP revisará situación de sillas existentes en etapa 1, referente al escaso recorrido del pistón regulador. Lo anterior dado que no se condice con la altura de cubiertas de trabajo. AP 7. Cotizará muebles de closet de Gerente General, más muebles en kitchenette.
3.-	CONSTRUCTORA		CG 8. Coordinará con Administración del edificio para entrega de elementos existentes en obra. CG 9. Informa sobre los trabajos de nivelación topográfica y colocación de faja durante los próximos días. CG 10. Consultado por JM , informa sobre tipología de insonorización de sala de capacitación (colocación de doble plancha de volcánita más membrana). CG 11. Informa sobre levantamiento de elementos de antepecho. Se aprueba adicional para tratamiento de éstos.
4.-	MSM		FV 12. Coordinará con Administración para prueba de equipos de clima. Se realizará con personal del edificio presente en obra. FV 13. Solicita a CG entregar a la brevedad programación de obra. Se establece fecha de inicio de trabajos el 2 de noviembre, con una duración de 55 días de corridos. FV 14. Próxima reunión de obras se realizará el día Martes 15 de Noviembre, a las 9:30 hrs, en terreno
5.-	GENERAL		CC Sugiere considerar arranque de agua y punto eléctrico adicional para máquina de agua en kitchenette. PP en conjunto con PW definirán ubicación definitiva.

NOTA: TODA OBSERVACIÓN A ESTA MINUTA SERÁ NOTIFICADA AL EMISOR DENTRO DEL PLAZO DE 2 DÍAS
EN CASO CONTRARIO ESTA SERÁ TRATADA COMO REGISTRO FIEL Y SE ACTUARA SEGÚN TEXTO.