

INFORME DE REUNIÓN

Nº23

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	DRS				
PROYECTO	HABILITACIÓN OFICINAS CORPORATIVAS				
FECHA	Fecha 15-11-11	Inicio 17:00	Termino 18:00		
LUGAR	Obra, Av. del Valle 577, piso 2, Ciudad Empresarial				
TIPO	Reunión de Obra N°10				
ASISTENTES					
CONTRACT	1. Arq. Claudia Mora 2. Dir. de Obra Cristian Alvarado				
DRS	1. Macarena Soto				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer el piso
	B.- Definiciones Generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer el piso					
A1	15-Nov	○ Se recorre el piso, esta todo bien.	I	Contract	
B.-Definiciones generales					
B1	15-Nov	○ Confirmar por parte de DRS, si se compraremos nosotros la señalética de emergencia.	P	DRS	
B2	15-Nov	○ DRS, tiene coordinada la mudanza para que el día viernes 25 se traslade a la obra, las sillas y las cajas. Y el día lunes cada persona desembale sus	I	DRS	

		pertenencias.			
B3	15-Nov	o Se pide cotizar un mueble nuevo para el puesto de secretaria de los gerentes.	P	Contract	
B4	15-Nov	o Se pide adicional por muebles de guardado em área administración y finanzas, transformarlos en kardex.	P	Contract	
B5	15-Nov	o Se pide cotizar como adicional cajitas para los termostatos.	P	Contract	
B6	15-Nov	o Se pide cotizar adicional solo ítem de instalación de la caja fuerte.	P	Contract	
B7	15-Nov	o Se pide cotizar como adicional muebles de guardado para el termino del pool de trabajo (2 pool) en área desarrollo.	P	Contract	
B8	15-Nov	o Se pide como adicional una mesita taburete, que sea un poco más chica, para uno de los pool de trabajos.	P	Contract	
B9	15-Nov	o Cotizar la instalación de 10 cuadros.	P	Contract	
B10	15-Nov	o Mandar plano nuevamente del diseño del film de la puerta.	P	Contract	
B11	15-Nov	o No se hará inauguración el día jueves, por lo que podemos trabajar todo el día.	I	DRS	
B12	15-Nov	o Confirmar por parte e DRS, a que persona se le hará la capacitación sobre el control de acceso.	P	DRS	
B13	15-Nov	o Queda confirmada la entrega provisoria para el día jueves a las 9:30hrs.	I	Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	24-11-11	Inicio: 9:30	Termino: 11:30	Duración: 2 horas
LUGAR	Obra, Av. Del Valle 577, piso 2 Ciudad Empresarial			
TIPO	Entrega provisoria			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Cristian Alvarado – Boris Lleufo			
CLIENTE	Macarena Soto			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.