

INFORME DE REUNIÓN

Nº8

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 06-12-11	Inicio 09:00	Termino 11:00	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Reunión de Obra N°3			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Loreto Chávez 2. Arq. Cristian Alvarado 3. Arq. Felipe Hormazabal 4. Gte. Gral. Carolinas Perez			
PHILIPS	1. Jose Valle 2. Luis Silva 3. Paulina Álamos 4. Miguel Aguado			
JLL	1. Numa León 2. Antonio Rojas			
RYV	1. Alonso Morales 2. Rafael Vidal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones de proyecto
	C.- Definiciones generales

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA
------	-------	---------	--------	-------------	-------

	ORIGINAL				ENTREGA
A.-Recorrer la obra					
A1	06-Dic	• Cliente pide como prioridad entrega de sala IT.	P	Contract	
A2	06-Dic	• Se recorren los pisos para ver los avances.	I	Contract	
B.- Definiciones de proyecto					
B1	06-Dic	○ Se entregan detalles constructivos de arquitectura.	R	RYV	
B2	06-Dic	○ Definir ubicación caja HR, en el piso 5 ○ Para esto Contract trazara y constructora definirá. ○ Como tiene cielo duro, se podría dejar un registro. ○ El esquema quedo en libro de obra.	P	Contract / RYV	
B3	06-Dic	○ Pintura de cielo de losa continuara siendo gris.	P	Contract / RYV	
B4	06-Dic	○ Está pendiente definir color de cielo barrisol, hoy llega la muestra a las 11:00hrs.	P	RYV / JLL	
B5	06-Dic	○ Queda definido piso vinilico, modelo DW1792. ○ Contract debe chequear stock.	R P	RYV Contract	
B6	06-Dic	○ Falta definir piso vinilico del datacenter.	P	Contract / RYV	
B7	06-Dic	○ Colores de cielo se definirán hoy en base a la muestra de alfombra que le llega hoy a JLL.	P	RYV	
B8	06-Dic	○ JLL enviara hoy a Contract muestra de alfombra.	P	JLL	
B9	06-Dic	○ Pedir muestras de guardapolvo vinilico en función del color elegido.	P	RYV / Contract	
B10	06-Dic	○ JLL verificara hoy con proyectista de clima las alturas de cielo.	P	JLL	
B11	06-Dic	○ Formato de cielo sonoglass queda aprobado de 1.20mts x 60cms.	R	RYV / JLL	
B12	06-Dic	○ Queda aprobado wc de discapacitados modelo Akim de Roca.	R	RYV / JLL	
B13	06-Dic	○ Queda aprobado punto N°12, de lista de pendientes.	R	RYV / JLL	
B14	06-Dic	○ Se deja por libro de obra esquemas correspondientes a definición de cielo y proyecto de iluminación.	R	RYV	

B15	06-Dic	Se deja por libro de obra esquema de definiciones de aplicación de detalle cenefa nº9, pisos 5,6 y 7.	R	RYV	
C.- Definiciones generales					
C1	06-Dic	Constructora e ito del edificio permite la utilización del shaft, a través de un esquema se entregara la propuesta para ser visada por Socoicsa.	P	Contract	
C2	06-Dic	Se puede hacer un shaft independiente para parte eléctrica que baje por el mismo espacio.	I	Contract	
C3	06-Dic	- Medidas del tablero eléctrico: 90x20x120. - Debe por diseño entrar es espacio definido. - Esto debe quedar resuelto hoy.	P	Contract / RYV / Philips	
C4	06-Dic	Hoy debe quedar definido distribución de sala específica.	I	Contract	
C5	06-Dic	Hoy llegan 8 equipos de clima al edificio.	I	Philips / JLL	
C6	06-Dic	Se deja por libro de obra esquemas correspondientes a definición de cielo y proyecto de iluminación.	P	Contract / RYV / Philips	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	13-12-11	Inicio: 9:00	Termino: 11:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Edificio Ombu			
TIPO	Reunión de obra N°4			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Cristian Alvarado – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	JLL – RYV - Philips			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.