

INFORME DE REUNIÓN

Nº9

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 13-12-11	Inicio 09:00	Termino 11:00	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Reunión de Obra N°4			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Felipe Hormazabal 3. Arq. Claudia Mora			
PHILIPS	1. Jose Valle 2. Luis Silva 3. Paulina Álamos 4. Miguel Aguado			
JLL	1. Numa León 2. Antonio Rojas 3. Keith Carrizo			
RYV	1. Alonso Morales 2. Rafael Vidal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones generales
	C.- Definiciones de proyecto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					
A1	13-Dic	Se recorren los 4 pisos, para ver sus avances.	I	Contract	
B.- Definiciones generales					
B1	13-Dic	Se hará una reunión en obra hoy a las 15:00hrs para revisar sala IT.	R	RYV	
B2	13-Dic	Queda pendiente costos de las especificaciones por cambio de materiales proyecto.	P	Contract	
B3	13-Dic	Confirmar fecha de entrega de proyecto eléctrico.	P	Contract	
B4	13-Dic	Diseño de tablero (esquemático) Jose Valle enviara a Cristian Alvarado.	P	Philips	
B5	13-Dic	Correr tubo de clima en piso 5, para que quede pegado al capitel, en salida de baños.	P	Contract	
B6	13-Dic	Jll enviara plano de cruce de especialidades a Contract.	P	JLL	
B8	13-Dic	- Queda pendiente detalles de: - Cielo duro en salida baños, para esconder cañerías, equipos, etc... - Solución para esconder luminaria L10, en piso 4 (triangulares)	P	RYV / JLL	
B9	13-Dic	- Resolver punto de conflicto con tubo de clima y luminarias en piso 4, a la salida de los baños. - Podría quedar con cielo duro todo esta área.	P	RYV / Contract / Philips	
B10	13-Dic	Panel Móvil, se pide certificación del especialista de que este sea acústico.	P	Contract	
C.- Definiciones de proyecto					
C1	13-Dic	Se necesita que luminaria que va entre barrisol, tenga 30cms. (esquema en libro de obra)	P	Contract	
C2	13-Dic	Queda pendiente muestras de piso de pvc.	P	RYV / JLL / Contract	
C3	13-Dic	Diseñar un cubre tapas (como un plafón) para esconder cajas de registro de luminarias L10, piso 4.	P	RYV	
C4	13-Dic	Se elimina el ítem L3A, de los baños, se deja solo en baños de minusválidos.	P	Contract / Philips	

C5	13-Dic	o Cielo de plafón (piso 6 y 7), en corte FL21, se gira de acuerdo a luminaria.	P	Contract	
C6	13-Dic	o BSS→ es una sala de reuniones.	I	Philips	
C7	13-Dic	o Junta dilatación en cielo son 30cms, no 10 como estaba especificado anteriormente.	I	Philips / RYV	
C8	13-Dic	o Rasgo de luminaria en tabique inclinado debe llegar hasta el cielo en pisos 5-6 y 7. En piso 4 no.	P	Contract	
C9	13-Dic	o Mandar versión de colores a Philips. o Avanzar con propuesta nacional mientras. o Se piden 3d, 2 a 3 vistas por piso.	P	JLL / RYV	
C10	13-Dic	o Baño piso 4, se elimina pero solo después de revisión municipalidad.	P	Contract	
C11	13-Dic	o Cañerías en piso 4, que van desde núcleo hacia ventanal para el nuevo baño, se ocupara solo en piso 4, por lo que ver si es factible cortarlas en los otros pisos.	P	Contract / JLL	
C12	13-Dic	o RYV entrega detalles faltantes.	I	RYV	
C13	13-Dic	o Detalle 02, queda definida la distancia en esquema del libro de obra.	R	Philips / RYV	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	20-12-11	Inicio: 9:00	Termino: 11:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Edificio Ombu			
TIPO	Reunión de obra N°5			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Cristian Alvarado – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	JLL – RYV - Philips			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.