

INFORME DE REUNIÓN

Nº11

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	JLL - PHILIPS			
PROYECTO	HABILITACIÓN NUEVAS OFICINAS CORPORATIVAS			
FECHA	Fecha 20-12-11	Inicio 09:00	Termino 11:00	
LUGAR	Ed. Ombu, pisos 4-5-6 y 7			
TIPO	Reunión de Obra N°5			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Arq. Cristian Alvarado 2. Arq. Felipe Hormazabal 3. Arq. Claudia Mora 4. Arq. Loreto Chavez			
PHILIPS	1. Jose Valle 2. Luis Silva 3. Paulina Álamos 4. Julio Vasquez			
JLL	1. Numa León 2. Antonio Rojas 3. Keith Carrizo			
RYV	1. Alonso Morales 2. Rafael Vidal			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Recorrer la obra
	B.- Definiciones generales
	C.- Definiciones de proyecto

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Recorrer la obra					
A1	20-Dic	Se recorren los 4 pisos, para ver sus avances.	I	Contract	
B.- Definiciones generales					
B1	20-Dic	Verificar si tiene que ir rotulada la canalización para la fibra óptica (e informarlo)	P	JLL	
B2	20-Dic	Pedirle a Socoicsa mover ductos en salida de ascensores hacia atrás.	P	JLL	
B3	20-Dic	En sala de servidores queda validada solución de zócalo perimetral por bajada de cañería de descargas de los urinarios.	R	Contract / RYV	
C.- Definiciones de proyecto					
C1	20-Dic	"Storage" del piso 7→ es una bodega.	I	Contract	
C2	20-Dic	Averiguar costo y stock de pavimento madera, donde iba vinílico.	P	Contract	
C3	20-Dic	Queda definido piso para sala IT.	R	RYV / JLL / Philips	
C4	20-Dic	Se aprueba solución con cantería para salida-pasillo fuera ascensores.	R	RYV/ JLL/ Philips	
C5	20-Dic	Revestimiento de touchdown es solo en cielo y fondo, para los costados queda con pintura.	I	Contract	
C6	20-Dic	Se define los colores de las telas para los touchdowns, color 55 va con alfombra cod. 101144 tormentoso, y color 66 va con alfombra cod. 101138 azul verdoso.	R	Philips / RYV / JLL	
C7	20-Dic	Contract traerá muestra de cielo islandglass, de los colores que estén en stock, para poder definir.	P	Contract	
C8	20-Dic	Falta definir detalle para estructura de acero en baños.	P	Contract / JLL	
C9	20-Dic	En piso 5, se muestra detalle del cielo a salida de ascensores, debido al capitel, hay un problema que afecta al primer tramo del cielo, decisión de la solución hablada en obra deberá informarla Paulina Álamos. (esto es para todos los pisos).	P	Philips	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	27-12-11	Inicio: 9:00	Termino: 11:00	Duración: 2 horas
LUGAR	Edificio Ombu			
TIPO	Reunión de obra N°6			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Claudia Mora – Loreto Chavez – Cristian Alvarado – Felipe Hormazabal			
CLIENTE	JLL – RYV - Philips			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.