

Acta N°4
Obra Habilitación Oficinas JM+A
28 diciembre 2011

Asistentes

Propietario	Marco Arevalo
Contract	Angélica Prieto
Contract	Carlos Guevara
ITO	Andres Nuñez

Temas Pendientes

1.- Propietarios solicitan modificaciones

Piso 9

- Oficina Socio sur oriente
Instalar interruptor por ambas caras.
- Oficina Informes
Agrega un punto de red
contrac presentara otra propuesta de distribución.
- Sala de impresión
Modificar muebles e instalar bandeja perimetral.

Piso 10

- Modificar mueble en sector auditoria.

Piso 11

- Modificar muebles en sector Outsourcing

Planos fueron enviados por mail, deben estar en obra.

2.- Se informa que sala de servidores quedara conectada a piso 11,**lo que genera un adicional el cual debe ser enviado para aprobación.**

3.- Contrac enviara muestra de pantallas con color definitivo.

4.- Contrac debe presentar carta Gantt modificada.

5.- Contrac debe enviar planos definitivos de especialidades y enviarlos a obra para poder revisar por parte de la ito

6.- Propietarios enviaron a inmobiliaria inquietud por el tema de los ascensores que han presentado demasiadas fallas , las cuales pueden producir atrasaos en la obra.

7.- Contrac presento adicional nº 1 debe enviarlo por mail para su aprobación.

Temas resueltos

1.- Calculista edificio envió solución de pasadas verticales y horizontales, Contrac debe enviar mail para respaldo.

2.- Falta recepción de clima del piso 11, propietarios solicitaran agilizar tema

Andres Nuñez F.
Arquitecto

Mario Estévez G
Arquitecto



contract

Mario Estevez G.
Andres Nuñez F.
Arquitectos

