

INFORME DE REUNIÓN

Nº 19

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	ENTEL			
PROYECTO	HABILITACIÓN AREA OPERATIVA Y TIENDA ENTEL VIP			
FECHA	Fecha 23-01-12	Inicio 16:00	Termino 18:00	
LUGAR	Andres Bello 2711, Piso 1			
TIPO	Reunión 10 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga (Director de Obra) 2. Ignacia Barros (Arquitecto - Coord. Comercial) 3. Mariano Moreno (Arquitecto Proyectista)			
ENTEL	1. Ulises Bustillos (ITO) 2. Isabel Hodar (Área comercial Entel) 3. Denis Horchard			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Temas Generales de Obra					
A1	23-Ene	<u>Revisión de obra:</u> - Se realiza en conjunto con el cliente una revisión de los temas pendientes de la obra antes de su entrega programada para 25-01-12 según carta Gantt.	I	Contract - Entel	23-Ene
A2	23-Ene	<u>Equipamiento área coffe:</u> - Se debe enviar a Isabel Hodar dimensiones de frigo bar para gestión de compra. - Cliente informa que la cafetera también será comprada por Entel.	P	Ignacia Barros	25-Ene

A3	23-Ene	<u>Área Técnica de Entel:</u> - Se espera nueva coordinación de instalación de área técnica para provisión de equipamiento tecnológico a la obra.	P	Entel	25-Ene
A4	23-Ene	<u>Bodega:</u> - El cliente solicita considerar estantes provisorios para área de bodega alternativa, para esta bodega se debe cotizar una doble chapa.	I	Claudio Zuñiga	30-Ene
A5	23-Ene	<u>Iluminación salón Vip:</u> - El cliente solicita cambiar iluminación de plafones sobre mesa de experiencia, se acuerda instalar lámpara embutida en remplazo de las colgantes que estaban definidas para esta área.	P	Claudio Zuñiga	25-Ene
B.-Estado de Avance de Obra					
B1	23-Ene	<u>Obra:</u> - La entrega de la obra se realizara según carta Gantt, entrega de la etapa I 25-01-12. - Se estima inicio de Etapa II para el 30-01-12, dicha programación está sujeta a confirmación por parte del cliente de acuerdo a disponibilidad del piso a intervenir en esta segunda etapa	I	Ignacia Barros	23-Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	25-01-12	INICIO 15:00	TERMINO 17:00	Duración
LUGAR	Oficinas Entel Piso 1			
TIPO	Entrega de Obra Etapa I			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Claudio Zuñiga 2. Ignacia Barros 3. Mariano Moreno			
CLIENTE	1. Isabel Hodar 2. Denis Horchard			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.