

#09	WEEKLY REPORT		GE CORPORATE - DOT Building																					
<table><tr><td>Nombre del Proyecto</td><td>GE Corporate - DOT</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>03 de Febrero 2012</td></tr><tr><td>Ejecutor</td><td>Contract</td></tr><tr><td>Representante GE</td><td>Juan Lazzaro</td></tr><tr><td>Categoría del Proyecto</td><td>Oficinas Corporativas</td></tr></table>			Nombre del Proyecto	GE Corporate - DOT	Fecha	03 de Febrero 2012	Ejecutor	Contract	Representante GE	Juan Lazzaro	Categoría del Proyecto	Oficinas Corporativas	<table><tr><td>Region</td><td>LA</td></tr><tr><td>País</td><td>Argentina</td></tr><tr><td>Ciudad</td><td>Buenos Aires</td></tr><tr><td>Edificio</td><td>DOT Building</td></tr><tr><td>TOTAL AREA</td><td>3600 m²</td></tr></table>		Region	LA	País	Argentina	Ciudad	Buenos Aires	Edificio	DOT Building	TOTAL AREA	3600 m ²
Nombre del Proyecto	GE Corporate - DOT																							
Fecha	03 de Febrero 2012																							
Ejecutor	Contract																							
Representante GE	Juan Lazzaro																							
Categoría del Proyecto	Oficinas Corporativas																							
Region	LA																							
País	Argentina																							
Ciudad	Buenos Aires																							
Edificio	DOT Building																							
TOTAL AREA	3600 m ²																							
1) FOTOS AVANCE DE OBRA																								
																								
Descripción: 5° piso		Descripción: 6° piso		Descripción: 6° piso																				
																								
Descripción: 6° piso		Descripción: 6° piso		Descripción: 6° piso																				
																								
Descripción: 7° piso		Descripción: 7° piso		Descripción: 7° piso																				
2) TAREAS EJECUTADAS																								
Item	Descripción	Avance	Responsable																					
1	Retiro por modificación vidrios hall ascensores 5°/ 6° y 7° piso	100%	IM CRISTALES																					
2	Armado de estructura de cielorraso y gargantas en núcleo central de 5° piso	75%	ARSEC																					
3	Masillado de tabiques y cielorrasos en 5° piso	75%	ARSEC																					
4	Armado conductos aire acondicionado server 5° piso	60%	LD INGENIERIA																					
5	Estructura de cielorraso en area central del 5° piso	75%	ARSEC																					
6	Montaje archivos deslizantes 6° piso	100%	DH SYSTEMS																					
7	Colocación vidrios recepción 6° piso	100%	IM CRISTALES																					
8	Colocación vidrios en meeting rooms/ phone booths/ sala reuniones 6° piso	100%	IM CRISTALES																					
9	Colocación artefactos de iluminación 6° piso	80%	DALUX																					
10	Cableado de tomas y datos en puestos de trabajo 6° piso	100%	DALUX																					
11	Armado conductos aire acondicionado en sala server 6° piso	70%	LD INGENIERIA																					
12	Ejecución pase en losa H° A° sobre 6° piso	100%	SCP																					
13	Colocación cortinas roller y full screen 6° piso	100%	SOLARE																					
14	Armado muebles especiales 6° piso	85%	MATIAS TRENCH																					
15	Ejecución de retoques de pintura en paredes y cielorrasos	90%	MASCHERIONE																					
16	Montaje frentes vidriados y puertas de madera 6° piso	95%	INTERIEUR FORMA																					
17	Limpieza y retiro de elementos sobrantes en 6° piso	95%	SCP																					
18	Colocación zócalos en 6° piso	100%	LE MOQUETTE																					
19	Acopio de muebles operativos 7° piso	50%	INTERIEUR FORMA																					
20	Ejecución tabiques durlock 7° piso	100%	ARSEC																					
21	Ejecución cielorrasos y gargantas en Durlock 7° piso	100%	ARSEC																					
22	Tendido cañerías datos/ 220 Volt en area central 7° piso	90%	DALUX																					
23	Cableado 220 Volt en área central 7° piso	80%	DALUX																					
24	Enduido y lijado en tabiques y cielorrasos del 7° piso	80%	MASCHERIONE																					
25	Colocación vidrios en meeting rooms/ phone booths/ sala reuniones 7° piso	100%	IM CRISTALES																					
26	Montaje frentes vidriados y puertas de madera 7° piso	40%	INTERIEUR FORMA																					
27	Empapelado oficinas privadas 7° piso	100%	MURESCO																					
28	Colocación piso vinílico office 7° piso	100%	MURESCO																					
29	Colocación alfombra modular 7° piso	40%	KALPAKIAN																					
FIN DEL DOCUMENTO																								