

INFORME DE REUNIÓN

Nº 19

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100
FECHA	Fecha 26-01-11 Inicio 17:30 Termino 18:30
LUGAR	Av. Américo Vespucio 100 piso 6
TIPO	Reunión 7 de Obra
ASISTENTES	
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Mauricio Garrido 3. Mariano Moreno
ENTEL	1. Beatriz Klemp

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Temas Generales de Obra					
A1	26-Ene	<u>Presupuesto:</u> ○ Cliente solicita cotizar film acústico para cristales de privado de administración y finanzas. ○ Cliente solicita cotizar revistero para área de la recepción.	I	Mauricio Garrido Ignacia Barros	02-Feb
B.-Estado de Avance de Obra					
B1	26-Ene	<u>Carta Gantt:</u> ○ Se informa a cliente que la obra se encuentra al día según programación de carta Gantt. ○ Se está ejecutando la partida de instalación de cristales. ○ Se está ejecutando partida de cableado eléctrico.	I	Mauricio Garrido	26-Ene

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	02-02-12	Inicio: 17:30	Termino: 18:30	Duración
LUGAR	Obra Marsh, Vespucio 100 – piso 6. Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros Mariano Moreno Mauricio Garrido			
CLIENTE	Beatriz Klemp Andrés Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.