

INFORME DE REUNIÓN

Nº 20

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	MARSH			
PROYECTO	HABILITACION VESPUCIO 100			
FECHA	Fecha 02-02-11	Inicio 17:30	Termino 18:30	
LUGAR	Av. Américo Vespucio 100 piso 6			
TIPO	Reunión 8 de Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	1. Ignacia Barros 2. Mauricio Garrido 3. Mariano Moreno			
ENTEL	1. Beatriz Klemp 2. Andrés Flores			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Estado de Avance de Obra
TEMAS A TRATAR	A.- Temas Generales de Obra B.- Estado de avance de Obra

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N** RESUELTO: **R** PENDIENTE: **P** INFORMATIVO: **I** PERMANENTE: **P**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.-Temas Generales de Obra					
A1	02-Feb	<u>Presupuesto:</u> ○ Cliente solicita cotizar cambio de cristal en privado de administración y finanzas dado que no es factible instalar lamina acústica en cristal existente. Informar costos y plazos asociados a este cambio.	P	Mauricio Garrido	09-Feb
A2	02-Feb	<u>Presupuesto y modificación de obra:</u> ○ Cliente solicita cotizar y ejecutar modificación en muro de acceso en recinto de mensajeros. Se debe hacer un vano para mejorar calidad lumínica del recinto.	P	Mauricio Garrido	09-Feb

A3	02-Feb	<u>Coordinación de visita para definición de mobiliario recepción:</u> Se coordinaran visitas a proveedores con cliente para definición de sillas, alfombra, mesa y revistero del área de recepción.	I	Ignacia Barros	06-Feb
A4	02-Feb	<u>Modificación muebles open plan:</u> - Se espera por parte del cliente dimensiones para mobiliario de operativos para sector de preparación de documentos. - Se debe enviar propuesta de mueble luego de recepcionar información.	P	Andes Flores Mariano Moreno	09-Feb
A5	02-Feb	<u>Kit de bienvenida:</u> - Se presenta a cliente propuesta de tipo de lápiz y mouse pad para kit de bienvenida. Se debe entregar presupuesto del kit. - Cliente solicita incorporar taco corporativo como tercer elemento al kit.	I	Ignacia Barros	09-Feb

B.-Estado de Avance de Obra

B1	02-Feb	<u>Carta Gantt:</u> - Se informa a cliente que la obra se encuentra al día según programación de carta Gantt. - Se ejecuto partida de instalación de alfombra. - Se ejecuto partida de instalación de porcelanato. - Se está instalando grilla de cielo modular.	I	Mauricio Garrido	02-Feb
B2	02-Feb	<u>Prueba de color:</u> registro foto intranet Se presenta a cliente prueba de color de pinturas para pasillos de acceso a baños definiéndose el color Calipso corporativo de Marsh. Para la sala de reunión se define color azul marino corporativo para el muro de fondo de la sala. El resto de la oficina será pintada en color blanco corporativo de Marsh. Esta definición no aplica para área del casino ya que esta está en proceso de diseño y propuesta de color.	I	Mauricio Garrido Mariano Moreno	02-Feb

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	09-02-12	Inicio: 16:30	Termino: 18:30	Duración
LUGAR	Obra Marsh, Vespucio 100 – piso 6. Las Condes			
TIPO	Reunión de Obra			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
	Mariano Moreno			
	Mauricio Garrido			
CLIENTE	Beatriz Klemp			
	Andrés Flores			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.