



Acta N° 6

Obra Habilitación Oficinas JM+A

11 de Enero 2012

Asistentes

Propietario	Marco Arevalo Roberto Morales
Contract	Angélica Prieto
Contract	Carlos Guevara
Contract	Pablo Pérez
Contract	Cesar Álvarez
ITO	Mario Estévez

Temas Tratados y/ó Pendientes

1.- Se trata preferentemente el Tema de las Fechas y Coordinación para la Instalación de nuevos equipos y Traslado de los actuales para la Sala de Servidores y todos los asuntos asociados y colaterales; **Se acuerda que el 23 de Enero dicha Sala estará plenamente habilitada y se podrá comenzar con la instalación de equipos. Propietario coordinará directamente con Entel con apoyo de Contract en lo doméstico. El traslado de los equipos de JMA demorará al menos dos días.**

2.- Se informa que finalmente Contract resolvió usar el Shaft del sector norte para el tendido de las cañerías del Equipo que asistirá los servidores.

3.- Contract a través de su contratista eléctrico Sr. Álvarez propone varias opciones para los artefactos de control eléctricos. **Con la anuencia del propietario se decide usar la Línea Ticino Matix aluminio natural. Los artefactos de las corrientes débiles y/ó limpias llevarán un rotulado especial.**

4.- En la próxima reunión, del Miércoles 18 de Enero, Contract propondrá y presentará opciones de muestras de colores para pintura de muros de Kitchenette, Impresoras, etc; **Se decidirá en obra.**

5.- Se propone realizar una reunión con el Mueblista para acordar plazos, procedimientos y detalles con Contract y con los demás especialistas implicados; **Propietario gestionará.**

6.- Durante el recorrido por la Obra, el Propietario hace presente la ausencia de algunos puntos eléctricos que deberían existir y además solicita otros puntos nuevos; **Contract deberá detallar y Presupuestar.**

7.- Próxima Reunión; Miercoles 18 de Enero.
Atte.

Andres Nuñez F.
Arquitecto

Mario Estévez G
Arquitecto



Mario Estevez G.
Andres Nuñez F.
Arquitectos

