

INFORME DE REUNIÓN

Nº2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Jedimar			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 13.02.12	Inicio 9.30	Termino 11.00	
LUGAR	Costanera Lyon, piso 14			
TIPO	Reunión en Obra			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Natalia Solar ○ Claudio Jara			
JEDIMAR	○ Cristian Ocaranza			
INGECAB	○ César Alvarez			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Reunión en Obra
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos cliente

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos cliente					
A1	13.02.12	El cliente solicita incluir telón electrificado y proyector automático en Sala de Directorio. Contract presentará adicional	N	Contract	
A2	13.02.12	El cliente solicita considerar enchufes magic triples en los puestos de trabajo. Contract presentará adicional, ya que estaban considerados en el presupuesto magic dobles.	N	Ingecab/Contract	

A3	13.02.12	La telefonía será IP	I	Ingecab/Contract	
A4	13.02.12	El cliente solicita 4 unidades de Access point centralizados. Contract presentará adicional	N	Ingecab/Contract	
A5	13.02.12	El cliente proporcionará una UPS de 3 KVA	I	Jedimar	
A6	13.02.12	Se debe considerar norma B para ponchado	I	Ingecab/Contract	
A7	13.02.12	El cliente solicita modificar el mueble de LCD en sala de Directorio y se debe considerar LCD de 60". Contract presentará adicional.	N	Contract	
A8	13.02.12	El cliente considerar requiere rack de 12 U de 55 cms de profundidad con disipador de ventilación: contract presentará adicional	N	Contract	
A9	13.02.12	Contract cotizará nuevo cielo duro en pasillo de acceso (hall de ascensores)	N	Contract	
A10	13.02.12	Se realizará cielo duro con tragado en meeting room 10 personas	N	Contract	
A11	13.02.12	Se eliminan 2 lámparas de escritorio y una óptica	I	Contract	
A12	13.02.12	El cliente solicita realizar una prueba de cobertura del wifi una vez cerradas las oficinas	I	Contract	
A13	13.02.12	Se confirma que Contract hace entrega de certificación y rotulación de puntos de red	I	Ingecab/Contract	
A14	13.02.12	Se define Access point marca Cisco Mod.1142N	I	Ingecab/Contract	

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir		Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.