

1. ANTECEDENTES OBRA

Cliente PHILIPS
Obra Av. Andres Bello
Superficie (M2) 1600 mts2

Inicio
Término
Plazo

22-11-2011
15-03-2012
114 días

Coordinadora Comercial
Arquitecto Proyectista
Director de Obra

Claudia Mora
Cristian Alvarado-Felipe Hormazabal

2. DETALLE PENDIENTES

Origen registro	Fecha registro	Recinto	Detalle de Recinto	Partida o Especialidad	Descripción	Clasificación	Observación	VB D. Obra	Responsable	Fecha 2	Proveedor
3. Final PROVISOR	24-02-12	Piso 7 y			Cortinas - iluminación	1. Pendiente	> NO PERTENECE A CONTRACT.				
3. Final PROVISOR	24-02-12	Piso 6.			clima - mobiliario	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7.			Ademas c/capstern seguridad	1. Pendiente			JL /cont.		
3. Final "	24-02-12	P→6y7			Tensar acrilicos de open-	1. Pendiente			Contract.		
3. Final "	24-02-12				plan colgantes.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7	Storage		Revisar cierre de ptas	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7	Storage		Desmanches de pintura	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7	Storage		Sello esq. tanos c/	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				tabiques.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7	Storage		Fijaciones cables de clima	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7	Storage		Limpieza de tanos y esp.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				y perfiles de al.	1. Pendiente					
3. Final PROVISOR	24-02-12	P→6y7	Storage	General	Sellos de perfil de vent.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7	Storage		Lija y pintura en guardap.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7	Storage	General	Fondo bicalare, rematar	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7	Storage		Punta picada en esquina	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7	Storage		Canto de preta mal terminado	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7	Storage		Calibrar puertas y sus	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7	Storage		sellos.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	P→6y7	General		Alfombra en terminac	1. Pendiente					

debe estar pegadas

C. Mora

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

3. Final PROVISOR	24-02-12	Piso 7	baños		Nivelar registros	1. Pendiente			Contract		
3. Final PROVISOR	24-02-12	Piso 7	baño		Atura de niveles en piso	1. Pendiente					
3. Final V	24-02-12	Piso 7	baño		Puerta rota en eng.	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12	Piso 7	baño		Lana porulanato muto	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12				c/ tabique dejarlo	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12				paseo.	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12	Piso 7	baños		Cambiar espejo o perfil	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12	Piso 7			de remate (altrac/porulanato).	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12	Piso 7	baños		Paneles sueltos de vinilo.	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12				Borde cerámico picado	1. Pendiente					
3. Final PROVIS	24-02-12	Piso 7	baños		rellarlo con silicona.	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12				(bajo lavamanos).	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12	Piso 7	Touchdown	cerrados	Aluminio en marco	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12				punta abollado.	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12	Piso 7	Touchdown	cerrados	Sello silicona. (todo)	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12				Perimetro registro mal	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12	Piso 7	Touchdown	cerrados	terminado.	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12	Piso 7	Touchdown	cerrados	Cielo caído en el medio	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12	Piso 7	Touchdown	cerrados	Perimetro alfombra mal	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12				taminado (se podía	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12				poner angulo).	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12	Piso 7	Touchdown	cerrados	Manillón suelto.	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12	Piso 7	Cielo	general	Demandar parlantes	1. Pendiente					
3. Final 	24-02-12	Piso 7	Cielo	general	Averiguar c/ HD cortar	1. Pendiente			HD/contract.		
					perfiles del cielo.						

C. Mora

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

Снова

Director de Obras

Cliente

3. Final- PROVISOR	24-02-12	Piso 4	Sala it		Repillas de piso au	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				no han llegado.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	Piso 4	Sala it		Sello de espuma en	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				tabique de al lado	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				ventana.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	Piso 4	Sala it		Filtes de bordes de	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				palmetas salidos (garantía)	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	Piso 4	Sala it		Revisar zonas críticas	1. Pendiente					
3. Final PROVISOR	24-02-12				del piso x garantía.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	Piso 4	Sala it		Identificación de	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				patch panels.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	Piso 4	Sala it		Revisar uniones de	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				fibras en patch panel	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	Piso 4	Sala it		Revisar (14) antecedentes	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				términos de especificación	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				de Sala it.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	Piso 4	Sala it		Organizadores de	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				patch-panel → solucionar lo que nos	1. Pendiente					
3. Final PROVIS.	24-02-12				corresponde hoy.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	Piso 4	Sala it		Revisión de piso técnico	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				seguridad hoy.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	Piso 4	Sala it		Adicional de switch.	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12	Piso 4	Sala it		Todo rotulado y	1. Pendiente					
3. Final "	24-02-12				autoprotectado.	1. Pendiente					

→ PROVISORIO x 30 días +.

→ Lunes 27 instalado.

→ Sábado 25 terminado.

C. Mora

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

3. Final	24-02-12	Piso 4	Sala it	First plate provisorio	1. Pendiente	→ 30 días mas.			
3. Final	24-02-12			en sala de revisiones	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12			provisorio aceptado.	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12	Piso 4	Sala it	Induir VGA y Audio	1. Pendiente	→ Ppto x salas de R. de los 4			
3. Final	24-02-12			(unico) RGA x RACK 3/5	1. Pendiente	x oholado pisos. (mandar el lunes)			
3. Final	24-02-12	Piso 4	Sala it	Cables de 3 mts esta	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12			solucionado.	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12	Piso 4	Sala it	Subidas de cables de	1. Pendiente	→ Coordinar fecha.			
3. Final	24-02-12			datos deben estar	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12			separados no juntos.	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12	Piso 4	Sala it	Puertas de data-	1. Pendiente	→ 7 de Marzo			
3. Final	24-02-12			closet.	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12	Piso 4	Sala it	Ver solución provisorio	1. Pendiente	→ Lunes & listo.			
3. Final	24-02-12			para este espacio	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12			del data closet.	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12	Piso 4	Sala it	Diferencia 58 y 12	1. Pendiente	→ Ya está coordinado, a la			
3. Final	24-02-12			de patchcord.	1. Pendiente	separación de llegada			
3. Final	24-02-12	Piso 4	Sala it	Falta terminación	1. Pendiente	→ No corresponde a Contract			
3. Final	24-02-12			hación	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12	Piso 4	Sala it	Que la sala de	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12			servidores no se recibe	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12			no es responsabilidad	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12			de "Contract".	1. Pendiente				
3. Final	24-02-12	Piso 6 y 7	Acceso	Pintura hall.	1. Pendiente				

C. Mora

Coordinadora Comercial

Director de Obras

Cliente

3. Final	24-02-12	URGENTE	✓ Organizadores horizontales	1. Pendiente	Lunes
3. Final	24-02-12		(2 faltantes) x P. 50 + SAA.	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12	URGENTE	Cubf. y Rotulación	1. Pendiente	Mañana
3. Final	24-02-12	URGENTE	✓ Protección Datacenter (Fibra)	1. Pendiente	Lunes
3. Final	24-02-12	URGENTE	✓ ORDENAR EN PAQUETES	1. Pendiente	Lunes
3. Final	24-02-12	URGENTE	De 12 y volver a	1. Pendiente	Lunes
3. Final	24-02-12		• cubfizar (6x7 y 4)	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12	URGENTE	✓ Separador de	1. Pendiente	Lunes
3. Final	24-02-12		bandeja leg. en	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12		mobiliario	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12	URGENTE	✓ Sello de espuma del	1. Pendiente	Lunes
3. Final	24-02-12		fabrica al lado	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12		de ventana en sala	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12		It.	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12	URGENTE	ASEO PISO TÉCNICO	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12		• PISO TÉCNICO/REVISAR	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12		PFCAL.	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12		✓ PISO 7 ORDENAR CABLES.	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12		VERTICALES (PASADA CABLES	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12		POR DELANTE).	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12		REVISAR	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12		/	1. Pendiente	
3. Final	24-02-12			1. Pendiente	

→ LUNES 17:00hrs

C. Mora
Coordinadora Comercial

Director de Obras

[Firma]
Cliente

ORIGEN	FECHA	RECINTO	DETALLE RECINTO	DESCRIPCIÓN
PROV.	25-02	BSS 6	BSS	Mejorar sellos ventanas.
"	25-02	PISO 6	BSS	Reparo pintura en toda la sala
"	25-02	PISO 6	BSS	Subir cables de cielo banisol.
"	25-02	PISO 6	BSS	Mejorar unión entre guardapolvos
"	25-02	PISO 6	BSS	Canto de puerta picado.
"	25-02	PISO 6	BSS	Mejorar limpieza terminación cerámicas c/ tabique.
"	25-02	PISO 6	Baños	Sello en terminación espejo.
PROV.	25-02	PISO 6	Baños	Pintura de puertas.
"	25-02	PISO 6	Baños	Perfil en parte superior espejo. (idem piso 7).
"	25-02	PISO 6	Baños	Reparación picada en antepecho ventana.
"	25-02	PISO 6	Baños	Limpieza de marcos.
"	25-02	PISO 6	Touchdown ^{ext. baños} cuadros	Ordenar bandejas (cable).
"	25-02	PISO 6	Exterior baños	Evaluar apilón (cadena) ductos salida de baños
"	25-02	PISO 6	Exterior sala BSS	Remate en caja tapa metálica salida sala BSS.
"	25-02	PISO 6	Touchdown cuadros	Falta tapa enchufe.
PROV.	25-02	PISO 6	Touchdown cuadros	Lija y pintura en tabique.
"	25-02	PISO 6	Touchdown cuadros	Falta cerradura puerta
"	25-02	PISO 6	Touchdown cuadros	Limpieza tela
"	25-02	PISO 6	Touchdown cuadros	Sellos en unión cielo tela c/ tabique.
"	25-02	PISO 6	Touchdown cuadros	Languiño corto en touchdown del medio.
"	25-02	PISO 6	Touchdown cuadros	Pintura x el lado exterior.
"	25-02	PISO 6	OPEN-PLAN ORIENTE	Fijas flexibles
"	25-02	PISO 6	OPEN-PLAN ORIENTE	Pintura de cielo - Ameba.
"	25-02	PISO 6	OPEN-PLAN ORIENTE	Revisar palmetas de cielo HD c/ proveedor.
"	25-02	PISO 6	OPEN-PLAN ORIENTE	FALTA TORNILLO EN TAPA METÁLICA DE CIELO (LADO CENITA PASILLO)

C. Mora

ORIGEN	FECHA	RECINTO	DETALLE RECINTO	DESCRIPCION
PROVISOR	25-02-12	PISO 6	Open-plan oriente.	Esperar q' Sinergia instale controlador en cunfa de pasillo pa' poner tapa y
"	25-02-12	PISO 6		terminar q' pintura.
"	25-02-12	PISO 6	Open-plan oriente	Tapan agujeros de cielo, cubra cielo H.D.
"	25-02-12	PISO 6	Acceso	Pintura en todas partes (incluyendo si se puede areas
"	25-02-12	PISO 6	Acceso	en rincones tabique inclinado.
"	25-02-12	PISO 6	Acceso	Arreglar cortes de pintura (azul con blanco)
"	25-02-12	PISO 6	Open-plan oriente Acceso	2 palmetas rotas de porcelanato.
PROV.	25-02-12	PISO 6	Open-plan oriente Acceso	Arreglar fraques de porcelanato.
"	25-02-12	PISO 6	Acceso	Mejorar sellos perimetral perfil alum. cristal acceso.
"	25-02-12	PISO 6	General	Enchufes sueltos en mobiliario.
"	25-02-12	PISO 6	General	Tapas de bandeja ligand.
"	25-02-12	PISO 6	Meeting room/O'	Limpieza de cristales y muro verde.
"	25-02-12	PISO 6	Meeting room orit	Pintura grandapolvo.
"	25-02-12	PISO 6	Meeting room oriente	Tapa ciega ^{plastica} en muro verde y tapas electricas faltantes.
PROV.	25-02-12	PISO 6	Meeting room pont.	Faltan cristales.
"	25-02-12	PISO 6	Meeting room pont.	Pintura en grandapolvos-tabiques y
"	25-02-12	PISO 6	Meeting room pont.	Sello de silicona en aluminio interior y exterior.
"	25-02-12	PISO 6	Meeting room pont	Alambra corta en pilas.
"	25-02-12	PISO 6	Sala R. Grande.	Faltan cristales
"	25-02-12	PISO 6	Sala R. Grande	Pintura de cunfa cielo. - muro verde - mejorar cortes de pint.
"	25-02-12	PISO 6	Sala R. Grande	Palmeta picada en difusor.
PROV.	25-02-12	PISO 6	Sala R. Grande	Sello y remates en perfil de aluminio.
"	25-02-12	PISO 6	Sala R. Grande	Ultimas 2 placas revestimiento (terminación)
"	25-02-12	PISO 6	Ext. S.R. Grande	Pintura de cielo
"	25-02-12	PISO 6	Open-plan poniente	Pintura toda (cielo - vige azul - tabique)
"	25-02-12	PISO 6	Open-plan General	Bases rayadas de acilicos colgantes.
"	25-02-12	PISO 6	Storage Pont.	Pintura len cielo - grandapolvo.
"		PISO 6	Storage Pont.	Sellos en ductos de clima.
"		PISO 6	Storage Pont.	terminación grandapolvos

Norma

OK

GP

Proyecto	Fecha	Recinto	Detalle	Recinto	Descripción
Provisoria	25-02-12	PISO 6	Storage Poniente		Limpieza de tarros.
Provisoria	25-02-12	PISO 6	Storage Ponit.		Parche bandera tar metalica uoto.
"	25-02-12	PISO 6	Storage Pont		Faltan embellecedores.
"	25-02-12	PISO 6	baños Mujeres		Tirador mueble distinta altura
"	25-02-12	PISO 6	baño Mujeres		Bocallave de uso de los privados chueca
"	25-02-12	PISO 6	baño Mujeres.		Limpieza de bocallaves metalicas.
"	25-02-12	PISO 6	baño Mujeres.		Remate de perimetro registros y pintura.
Provisoria	25-02-12	PISO 6	baño Mujeres		España idem anteriores.
"	25-02-12	PISO 6	baño Mujeres		Canto de puerta picado.
"	25-02-12	PISO 6.	baño Mujeres.		Mejorar sello en mano puerta (completa)
"	25-02-12	PISO 6.	baño discap		Mejorar encastro guandep. y muro.
"	25-02-12	PISO 6.	baño discap.		Pintura en uniones porcelanato / tabique
"	25-02-12	PISO 6.	baño discap.		Pelmeta picada de porcelanato y mejorar fragues.
"	25-02-12	PISO 6	baño discap.		Llave de paso (maniposa) suelta.
"	25-02-12	PISO 6	baño discap		Falta tapa lateral soporte espejo.
"	25-02-12	PISO 6	baño discap.		Limpieza extractor.
"	25-02-12	PISO 6.	Open-plan Pont.		Sellos en pasadas ductos (Storage-open-plan)
"	25-02-12	PISO 6	General		Pintura guandapolveros.

C. Mora

